

佛山市创领新能源有限公司关于南海区有轨电车里水示范段加氢站工程项目提前介入预算审核的情况说明

广东南海城建集团有限公司：

我司投资建设的南海区有轨电车里水示范段加氢站工程项目（下称里水加氢站项目）建安费约 2500 万元，项目资金使用财政资金和企业自筹资金。

根据《南海有轨电车里水示范段工程项目第十一次工作协调会会议纪要》（〔2026〕8 号）精神（附件 1），南海区有轨电车里水示范段加氢站工程项目（下称本项目）工期十分紧迫。

为加快项目推进，我司组织相关单位加快开展勘察设计及概算预算编审工作。概算正在南海区财政局审核中，拟于 3 月 8 日完成审定。施工图设计计划 3 月 4 日提供电子版图纸，3 月 6 日完成施工图审查工作，3 月 15 日提供最终施工蓝图。我司拟申请提前抽取里水加氢站项目预算审核中介机构，提前介入工程预算审核工作。待区财政局审定里水加氢站项目概算后，我司承诺按要求提交相应资料。

特此说明。



附件：南海有轨电车里水示范段工程项目第十一次工作协
调会会议纪要（（2026）8号）

佛山市创领新能源有限公司

2026年3月3日

（联系人：王玲、刘迪，联系电话：85323807）

依申请公开

佛山市南海区交通运输局会议纪要

(2026) 8 号

佛山市南海区交通运输局办公室

2026 年 2 月 27 日

南海有轨电车里水示范段工程项目第十一次 工作协调会会议纪要

2026 年 2 月 10 日下午，南海有轨电车里水示范段工程项目第十一次工作协调会在区铁投公司 10 楼会议室召开，会议就项目用地报批、征拆问题及建设进度进行了研究讨论，现纪要如下：

一、关于项目的用地报批问题

会议强调项目用地报批工作总体按照剩余全部批次于 3 月 31 日前上报市自资局审核，6 月 30 日前完成批复的目标加快推进。会议要求：一是 6.05 亩待区政府出具征收请示后，春节前报市局

审查，区交通局协调市局加快审核；二是 73 亩涉及的红线权属补登、预存差额资料以及权属补发变更等工作由里水镇在 2 月 28 日前完成；春节前第三方报批单位出具报批材料给里水盖章，于 3 月 1 日前报至区级预审查。三是 230 亩历史建设违法用地处罚，其中第二批 800 万，区铁投公司春节前完成缴款；第三批处罚处分东秀路和环镇北路两部分，2 月底前区铁投公司确定环镇北路未确处罚单位，春节后由区铁投公司和里水镇对接，2 月底前完成第三批违法处罚笔录工作，3 月 10 日前完成滚动支付。

二、关于管线迁改问题

会议要求：一是明确里广路段剩余 2 处骆驼大夏、沙田中心燃气管道于 3 月 31 日前完成迁改。二是明确剩余里广路金名都附近段 10kv 电力管线于 3 月 31 日前完成迁改。三是金名都人行天桥小区内砍伐树木变更，由区铁投公司 3 月 10 日前完善变更手续；小区外树木迁移由里水和铁投公司加快协调处理，于 3 月 10 日前确定。

三、关于项目建设进度问题

会议明确区铁投公司、施工单位等参建单位应全力推进项目建设，按照 2027 年 1 月份开通运行的总体目标加快推进。会议要求：一是一标隧道 6#节段于 2 月 24 日（年初八）复工；二是除里横路人行天桥外，其余人行天桥 3 月 10 日前进场施工，6 月 30 日前完成；三是车站样板工程 3 月 31 日前完成，车站、装修、机电工程 8 月 30 日前完成。四是加氢站项目纳入专项债包事项于

3月1日前完成，概算审批于2月28日前完成概算，施工图及审图于3月31日前完成，施工挂网招标于4月30日前完成，5月31日前签订施工合同，工期4个月，9月31日前完成施工。五是风雨连廊景观设计方案于2月28日前完成修改，修改后由区铁投公司书面征求广州相关部门意见。

参加会议人员：游剑锋、庄正兴、谷城、陈志斌、刘旺（区交通运输局），王伟、吴华（区自资局），刘建威、林强、陈东（里水镇），杨益、高泽贵（区征拆办），黄新卫、徐嘉炜、奉泽熙、何德辉、黄伟文（区铁投公司）



分送：与会人员单位。

佛山市南海区交通运输局办公室

2026 年 2 月 27 日印发