

世纪路（中）快速化工程二标临时委托质量检测计划清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	单位	数量 (暂估)	备注
1	水泥	胶砂强度	组	3	
2		凝结时间	组	3	
3		安定性	组	3	
4		氯离子	组	3	
5	抽芯检测完整性、无侧限抗压强度试验	无侧限抗压强度	组	1	
6	钢筋原材	拉伸性能、弯曲性能	组	3	
7		重量偏差	组	3	
8		强屈比/超强比	组	3	
9		最大力下总伸长率	组	3	
10		反向弯曲性能	组	3	
11	钢筋焊接	拉伸性能	组	3	
12	混凝土强度	抗压强度	组	10	
13	井底地基承载力	平板试验	组	1	
14	管底地基承载力	平板试验	组	1	
15	D400预制混凝土管检测	外压荷载	组	1	
16		外观质量	组	1	
17		尺寸偏差	组	1	
18	D800预制混凝土管检测	外压荷载	组	1	
19		外观质量	组	1	
20		尺寸偏差	组	1	
21	橡胶圈接口	外观质量、硬度、拉伸强度、拉伸伸长率、压缩永久变形（常温）、压缩永久变形（高温）、热空气老化（硬度变化）、热空气老化（拉伸强度降低率）、热空气老化（拉伸伸长率）	组	1	
22	回填压实度（石屑）		组	60	
23	回填压实度（素土）		组	60	
24	回填压实度（水泥稳定碎石）		组	1	
25	井盖原材	试验荷载	组	1	
26		残留变形	组	1	
27	防坠网材料	绳断裂，冲击试验	组	3	
28	闭水试验	闭水试验	米	345	
29	CCTV	CCTV	米	345	
30	水泥混凝土路面厚度		点	1	
31	水泥混凝土路面构造深度		处	3	
32	水泥稳定层	厚度		1	
33		压实度		1	