

中顺大围古镇堤段灌浆工程 质量检测方案

	序号	试样名称	检测内容及送检项目要求	送检数量		数量
				监理单位	项目法人(建设单位)	
				平行抽检	第三方检测	
原材检测	1	建筑原材—止水铜片	每批由同一牌号、同一炉罐号、每批重量通常不大于60t。	1组	/	1
	2	建筑原材—水泥	按同一个生产厂家、同一强度等级(标号)、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200吨为一批,散装水泥不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。且每季度不少于一次。	1组	1组	2
	3	粘性土	同一种粘性土,检测不少于一次检测(粒度分布、密度、塑性指数和含水率)	1组	1组	2
	4	沥青混凝土	钻芯法检测厚度:每2000m至少抽检一组,每组3点,每个单位工程至少抽检一组	1组	1组	2
试块	5	洼口排涝泵站出水涵C30 砼墙、底板、顶板修复	试块抗压强度(28天标准养护)	/	1组	1
	6	沙滘口水闸河口护岸C25 砼护面	试块抗压强度(28天标准养护)	1组	/	1
现场检测	7	洼口排涝泵站出水涵回填土($\nabla 0.00 \sim -2.7m$; 5m ³)	压实度检测、每夯实层300mm厚,每层压实度检测1个点且每200m ³ 不少于1个点。	1个点	/	1
	8	钻孔灌浆注水试验(3700个孔)	每个单位工程至少抽检总孔数的1%	4	2	6
	9		陆土钻孔费			30
	10		100%技术服务费			1
	11		岩土工程勘察			1