

龙川县卓峰幼儿园采购定制户外电动遮阳篷安装工程

| 序号 | 内容 | 单位 | 送审数量 | 送审单价 (元) | 送审合计 (元) | 审核数量 | 审核单价 (元) | 审核合计 (元) | 核增/减金额 (元) | 备注 |
|----|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 1 | 一边做双排立柱钢结构基础高度约4米 一边做横梁钢结构基础高度约9米 | | | | | | | | | |
| 2 | 成品遮阳帘 | m ² | 872.00 | 65.00 | 56,680.00 | 872.00 | 60.00 | 52,320.00 | -4,360.00 | 户外电动遮阳帘 |
| 3 | 喷绘logo | m ² | 357.00 | 35.00 | 12,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,495.00 | |
| 4 | 杜亚45电机50N | 台 | 31.00 | 550.00 | 17,050.00 | 31.00 | 500.00 | 15,500.00 | -1,550.00 | |
| 5 | 杜亚15通道遥控器 | 把 | 6.00 | 150.00 | 900.00 | 6.00 | 80.00 | 480.00 | -420.00 | |
| 6 | 加长安装支架 | 支 | 27.00 | 45.00 | 1,215.00 | 27.00 | 35.00 | 945.00 | -270.00 | |
| 7 | φ85电动卷管 | 米 | 42.00 | 75.00 | 3,150.00 | 42.00 | 70.00 | 2,940.00 | -210.00 | |
| 8 | 穿布杆 | 米 | 535.00 | 35.00 | 18,725.00 | 535.00 | 35.00 | 18,725.00 | 0.00 | |
| 9 | 85卷绳器20M行程 | 个 | 54.00 | 120.00 | 6,480.00 | 54.00 | 100.00 | 5,400.00 | -1,080.00 | |
| 10 | 4.0钢丝 | 米 | 1,077.00 | 5.00 | 5,385.00 | 1,077.00 | 5.00 | 5,385.00 | 0.00 | |
| 11 | 2.0钢丝 | 米 | 3,272.00 | 1.80 | 5,889.60 | 3,272.00 | 1.80 | 5,889.60 | 0.00 | |
| 12 | 大轴承支架 | 个 | 162.00 | 75.00 | 12,150.00 | 162.00 | 75.00 | 12,150.00 | 0.00 | |
| 13 | 小吊轮 | 个 | 776.00 | 4.00 | 3,104.00 | 776.00 | 4.00 | 3,104.00 | 0.00 | |
| 14 | 85尾塞 | 套 | 27.00 | 55.00 | 1,485.00 | 27.00 | 55.00 | 1,485.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|------------|-----|
| 15 | 85转轮 | 套 | 27.00 | 200.00 | 5,400.00 | 27.00 | 200.00 | 5,400.00 | 0.00 | |
| 16 | 85皇冠 | 套 | 27.00 | 100.00 | 2,700.00 | 27.00 | 100.00 | 2,700.00 | 0.00 | |
| 17 | 钢丝夹片 | 个 | 54.00 | 7.00 | 378.00 | 54.00 | 5.00 | 270.00 | -108.00 | |
| 18 | 4号钢丝锁头 | 个 | 162.00 | 4.00 | 648.00 | 162.00 | 4.00 | 648.00 | 0.00 | |
| 19 | M12不锈钢松紧器 | 个 | 27.00 | 80.00 | 2,160.00 | 27.00 | 80.00 | 2,160.00 | 0.00 | |
| 20 | 机构防护雨棚 | 米 | 42.00 | 120.00 | 5,040.00 | 42.00 | 100.00 | 4,200.00 | -840.00 | |
| 21 | 电动伸缩遮阳帘安装费 | 项 | 27.00 | 1,000.00 | 27,000.00 | 27.00 | 500.00 | 13,500.00 | -13,500.00 | |
| 22 | 100*100*2.75热镀锌方管立柱 | 套 | 47.00 | 1,000.00 | 47,000.00 | 47.00 | 1,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | |
| 23 | 钢结构耗材 | 支 | 3.00 | 255.00 | 765.00 | 3.00 | 200.00 | 600.00 | -165.00 | 钢结构 |
| 24 | 电视塔防锈油漆 | 个 | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| 25 | 800*800*800基础挖+填人工费 | 方 | 10.00 | 450.00 | 4,500.00 | 10.00 | 450.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
| 26 | C30混凝土 | m3 | 21.00 | 500.00 | 10,500.00 | 21.00 | 500.00 | 10,500.00 | 0.00 | |
| 27 | 渣土处理 | 项 | 3.00 | 500.00 | 1,500.00 | 3.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 28 | 内墙体横梁钢结构基础 | 米 | 42.00 | 300.00 | 12,600.00 | 42.00 | 300.00 | 12,600.00 | 0.00 | |
| 29 | 外墙体双排立柱钢结构基础 | 米 | 42.00 | 300.00 | 12,600.00 | 42.00 | 300.00 | 12,600.00 | 0.00 | |
| 30 | 登高脚手架租赁费用 | 项 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------------|-------------------|------|
| 31 | 增值税发票票税 | 项 | 1.00 | 28,370.00 | 28,370.00 | 1.00 | 25,438.46 | 22,383.14 | -5,986.86 | 税率9% |
| 32 | 合计 | | | | 312,069.60 | | | 271,084.74 | -40,984.86 | |