

## 兴业路佛山西站片区段快速化改造工程(交安、绿化及照明项目) 竣工检测清单

类别		检测项目	检测频率	数量	单价	总价	收费依据
交通工程	标线	标线逆反射系数	每公里抽查不少于一处	3			
		标线厚度	每公里抽查不少于一处	3			
	标志	立柱金属构件防腐厚度	抽取总量10%	19			
		标志逆反射系数	抽取总量10%	38			
		净空高度	抽取总量10%	19			
		底板厚度	抽取总量10%	19			
		竖直度	抽取总量10%	19			
护栏	金属壁厚	每公里抽查不少于一处	3				
照明工程	路灯 (机动车道)	14米单臂灯杆涂层厚度	抽取总量10%	2			
		14米单臂灯杆壁厚	抽取总量10%	2			
		12米双臂灯杆涂层厚度	抽取总量10%	4			
		12米双臂灯杆壁厚	抽取总量10%	4			
		庭院灯杆涂层厚度	抽取总量10%	11			
		庭院灯杆壁厚	抽取总量10%	11			
		接地电阻	抽取总量10%	10			
		功率密度	抽取总量10%	3			

		照度	抽取总量10%	3			
		照度均匀度	抽取总量10%	3			
		亮度	抽取总量10%	3			
		亮度均匀度	抽取总量10%	3			
	路灯 (人行道)	照度	抽取总量10%	1			
绿化工程	给水管	水压试验	全线检测	12967			
	标线	标线逆反射系数	抽取10%	1			
		标线厚度	抽取10%	1			
	标志	标志逆反射系数	抽取10%	4			
	路灯	12米双臂灯杆涂层厚度	抽取10%	1			
		12米双臂灯杆壁厚	抽取10%	1			
		接地电阻	抽取10%	1			
		功率密度	抽取10%	1			
台班费				4			
费用合计（元）							
8折优惠后计（元）							