

船底窝水库平行检测/第三方检测送检目录						
序号	材料名称	规格	送检部位	组数	检测项目	单价
1	钢筋	Φ8、10、12、14、16、18、20	全工程	2	屈服强度、抗拉强度	150
					重量偏差	50
					强屈比/超强比	50
					最大力下总伸长率	50
					反向（反复）弯曲	80
2	普通硅酸盐水泥	P0 42.5	全工程	1	凝结时间	100
					标准稠度用水量	100
					安定性（雷式法）	150
					胶砂强度	400
					细度	150
					胶砂流动度	200
3	复合PE土工膜		全工程	1	拉伸强度、延伸率	400
					CBR顶破强力	500
					撕破强力	500
					幅宽	100
					厚度	100
					单位面积质量	100
					刺破强力	400
4	粗砂、中粗砂		全工程	1	筛分析（颗粒级配）	200
					密度/ 表观（相对）密度	100
					堆积密度	100
					含泥量	150
					泥块含量	150
					空隙率	100
6	6%水泥稳定碎石基层压实度	≥97%		2	灌砂法	150
7	新建砼护坡	C25		1	抗压强度	60
8	临时道路砼路面	C30		1	抗压强度	60
9	放空涵修复	C30细石砼		1	抗压强度	60
10	输水涵修复	C30细石砼		1	抗压强度	60
11	放水塔砼	C25		2	抗压强度	60
12	坝顶新建路面	C30		1	抗压强度	60
13	零星混凝土			2~4	抗压强度	60

14	灌浆注水试验			1	注水试验	409
15					陆土钻孔费	117
16					序号14+15*100%技术服务费	1988
17	固结灌浆			1	压水试验	1753
18					陆土钻孔费	117
19					序号17+18*100%技术服务费	4676
合计						
按照中府办〔2024〕19号文检测项目下浮40%后合计						

合计	参考收费依据
300	粤建检协〔2015〕8号(P24 4.16.1, 2, 3, 4, 6)
100	
100	
100	
160	
100	粤建检协〔2015〕8号 (P13 4.1.1)
100	粤建检协〔2015〕8号 (P13 4.1.2)
150	粤建检协〔2015〕8号 (P13 4.1.4)
400	粤建检协〔2015〕8号 (P13 4.1.5)
150	粤建检协〔2015〕8号 (P13 4.1.6)
200	粤建检协〔2015〕8号 (P13 4.1.10)
400	粤建检协〔2015〕8号 (P82
500	粤建检协〔2015〕8号 (P82 10.18.4)
500	粤建检协〔2015〕8号 (P82 10.18.3)
100	粤建检协〔2015〕8号 (P82 10.18.7)
100	粤建检协〔2015〕8号 (P82 10.18.2)
100	粤建检协〔2015〕8号 (P82 10.18.1)
400	粤建检协〔2015〕8号 (P82 10.18.5)
200	粤建检协〔2015〕8号 (P14 4.4.1)
100	粤建检协〔2015〕8号 (P14 4.4.2)
100	粤建检协〔2015〕8号 (P14 4.4.3)
150	粤建检协〔2015〕8号 (P14 4.4.8)
150	粤建检协〔2015〕8号 (P14 4.4.9)
100	粤建检协〔2015〕8号 (P14 4.4.5)
300	粤建检协〔2015〕8号 (P74 10.1.4)
60	粤建检协〔2015〕8号(P17 4.8.10)
60	粤建检协〔2015〕8号(P17 4.8.10)
60	粤建检协〔2015〕8号(P17 4.8.10)
60	粤建检协〔2015〕8号(P17 4.8.10)
120	粤建检协〔2015〕8号(P17 4.8.10)
60	粤建检协〔2015〕8号(P17 4.8.10)
240	粤建检协〔2015〕8号(P17 4.8.10)

818	预计5米/段，暂按两段报价，最终按实际计算
1170	
1988	计价格〔2002〕10号 表3.3-4/表3.3-2
3506	预计5米/段，暂按两段报价，最终按实际计算
1170	
4676	计价格〔2002〕10号 表3.3-4/表3.3-2
19048	
11429	