

江门市中心医院新院区建设项目一期室内空气检测清单

分部分项工程	检测项目	抽检频率	房间统计						房间总数	抽检房间数	抽检点数	单价 (元)	分部分项实际 计 量 金 额 (元)	备注
1#住院楼	空气检测	每个建筑单体房间总数的5%，且不少于3间。 面积<50㎡抽1点； 50≤S<100（㎡）抽2点； 100≤S<500（㎡）抽3点； 500≤S<1000（㎡）抽5点； 每增加1000（㎡）加1点， 不足1000㎡按1000㎡计算	房间面积	<50㎡	≥50，<100㎡	≥100，<500㎡	≥500，<1000㎡	≥1000㎡	811	41	47			包括氨、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC总挥发性有机物一共7种室内空气检测。
			房间总数	801	7	3	0	0						
			抽检房间数	36	4	1	0	0						
			抽检点数	36	8	3	0	0						
4#综合楼	空气检测	每个建筑单体房间总数的5%，且不少于3间。 面积<50㎡抽1点； 50≤S<100（㎡）抽2点； 100≤S<500（㎡）抽3点； 500≤S<1000（㎡）抽5点； 每增加1000（㎡）加1点， 不足1000㎡按1000㎡计算	房间面积	<50㎡	≥50，<100㎡	≥100，<500㎡	≥500，<1000㎡	≥1000㎡	35	3	6			包括氨、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC总挥发性有机物一共7种室内空气检测。
			房间总数	27	6	2	0	0						
			抽检房间数	1	1	1	0	0						
			抽检点数	1	2	3	0	0						
医技楼	空气检测	每个建筑单体房间总数的5%，且不少于3间。 面积<50㎡抽1点； 50≤S<100（㎡）抽2点； 100≤S<500（㎡）抽3点； 500≤S<1000（㎡）抽5点； 每增加1000（㎡）加1点， 不足1000㎡按1000㎡计算	房间面积	<50㎡	≥50，<100㎡	≥100，<500㎡	≥500，<1000㎡	≥1000㎡	718	36	50			包括氨、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC总挥发性有机物一共7种室内空气检测。
			房间总数	682	26	10	0	0						
			抽检房间数	24	10	2	0	0						
			抽检点数	24	20	6	0	0						
门诊楼	空气检测	每个建筑单体房间总数的5%，且不少于3间。 面积<50㎡抽1点； 50≤S<100（㎡）抽2点； 100≤S<500（㎡）抽3点； 500≤S<1000（㎡）抽5点； 每增加1000（㎡）加1点， 不足1000㎡按1000㎡计算	房间面积	<50㎡	≥50，<100㎡	≥100，<500㎡	≥500，<1000㎡	≥1000㎡	374	19	27			包括氨、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC总挥发性有机物一共7种室内空气检测。
			房间总数	364	5	4	1	0						
			抽检房间数	15	2	1	1	0						
			抽检点数	15	4	3	5	0						

体检及生殖中心	空气检测	每个建筑单体房间总数的5%，且不少于3间。 面积<50㎡抽1点；50≤S<100(㎡)抽2点；100≤S<500(㎡)抽3点；500≤S<1000(㎡)抽5点；每增加1000(㎡)加1点，不足1000㎡按1000㎡计算	房间面积	<50㎡	≥50，<100㎡	≥100，<500㎡	≥500，<1000㎡	≥1000㎡	149	8	11			包括氦、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC总挥发性有机物一共7种室内空气检测。
			房间总数	147	1	1	0	0						
			抽检房间数	6	1	1	0	0						
			抽检点数	6	2	3	0	0						
地下室	空气检测	每个建筑单体房间总数的5%，且不少于3间。 面积<50㎡抽1点；50≤S<100(㎡)抽2点；100≤S<500(㎡)抽3点；500≤S<1000(㎡)抽5点；每增加1000(㎡)加1点，不足1000㎡按1000㎡计算	房间面积	<50㎡	≥50，<100㎡	≥100，<500㎡	≥500，<1000㎡	≥1000㎡	102	6	20			抽检主要办公区域（设备科和总务科办公用房、太平间、放疗中心）。包括氦、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC总挥发性有机物一共7种室内空气检测。
			房间总数	88	3	6	5	0						
			抽检房间数	0	2	2	2	0						
			抽检点数	0	4	6	10	0						
合计									2189	113	161			