湛江市霞山住房保障中心2026年4-6月修缮工程方案表

序号	编号	地址	维修项目	修缮意见	备注
1	A202604001	君至壹号410-411房	1.坐厕进水管头开关锈蚀滴水。	1.拆换坐厕进水管开关1个。	
2	A202604002	银帆花园3号楼1704房	1.客厅、房间地砖大面积拱起（大约18块）。	1.拆换客厅及房间地砖12块。	
3	A202604003	建设路24号5栋二门221房	1.厕所无法排水。	1.疏通厕所下水排污管道； 2.清理粪井。	
4	A202604004J	建设路24号4栋二门212房	1.厨房洗菜盆排污管堵塞。	1.疏通厨房排污管道。	
5	A202604005	建设路24号4栋二门422房	1.客厅房间，地砖大面积拱起（大约27块）。	1.拆换客厅、房间起鼓脱落的地砖（0.6m*0.6m）40块。	
6	A202604006	椹川大道南81号216房	1.厨房排污堵塞。	1.疏通厨房排污管道； 2.清理排污井。	
7	A202604007	建设路24号5幢1门505房	1.厨房天花滴水； 2.房间墙皮起鼓剥落严重。	1.拆换605房厕所1套： 113cm×143cm； 2.铲批505房厅房墙面、厕所顶脱落灰砂约9㎡。	
8	A202604008	建设路24号5幢1门809房	1.大厅多处墙上水泥剥落，部分露钢筋； 2.房间窗台下雨渗水。	1.铲批大厅窗边、厕所天花板灰砂约1.5㎡； 2.密封打胶房间窗台玻璃边沿，增加窗口排水孔。	
9	A202604009J	建设路24号3幢412房	1.厕所盆裂，瓷砖下沉松脱。	1.拆换412房厕所一套： 123cm×165cm； 2.更换蹲厕盆1只。	
10	A202604010	腾龙苑5单元802房	1.房间飘台漏水； 2.厕所门、房间门坏； 3.地砖松动墙体漏水。	1.拆换厕所门（左开）一樘： 77cm×202cm； 2.拆换洗手盆一套； 3,拆换墙角砖约16块； 4.拆换大厅瓷砖约6块； 5.铲批大厅墙面约1平方米。	
11	A202604011	建设路24号1栋202房	1.厕所反涌喷物。	1.疏通厕所下水排污管道； 2.清理粪井。	
12	A202604012	新澳城市花园6栋2007房	1.客厅地砖拱起。	1.拆换2007房客厅地砖约10块。（60cm×60cm）	
13	A202604013J	建设路24号5栋二门823房	1.洗菜盆边瓷砖断裂，洗菜盆已下坠脱落。	1.拆换厨房洗菜盆大理石边瓷砖约：60cm×110cm；。	

14	A202604014	新景豪庭2号楼1512房	1.洗手间门严重变形，关不上； 2.厕所推窗把手坏。	1.拆换厕所门铰3副； 2.拆换厕所推窗把手1把。	
15	A202604015J	银帆花园11号楼1504房	1.电路故障频繁跳闸，申请急修。	1.检修1504房室内供电线路。	
16	A202604016	建设路24号1幢2门612房	1.洗菜盆腐烂漏水。	1.拆换不锈钢洗菜盆1套。	
17	A202604017	建设路24号3幢2门207房	1.厕所反涌喷雾。	1.疏通厕所下水排污管道； 2.清理粪井。	
18	A202604018	椹川东一路3号2栋501房	1.房间窗户渗水，2.卫生间窗户渗水。	1.修理房间铝合金窗户密封条1樘； 2.修理厕所铝合金窗户密封条1樘。	
19	A202604019	新澳城市花园6栋2405房	1.厨房天花漏水； 2.厅房墙皮脱落； 3.厕所门口地砖烂。	1.高压补缝2405房厨房天花板裂缝1条约：1米； 2.铲批厅房墙皮灰砂约：3㎡； 3.拆换厕所门口地砖做防水：25cm×76cm。	
20	A202604020	建设路24号2幢1门206房	1.客厅、房间墙壁发霉发黑； 2.厨房门坏； 3.厨房灯坏。	1.房厅墙体油ICI约85㎡； 2.拆换厨房门锁1把； 3.更换厨房灯泡1个。	
21	A202604021	建设路24号2幢2门908房	1.厕所缝脱落需填补。	1.填补908房厕所缝隙1套。	
22	A202604022	椹川东一路3号2栋304房	1.厕所门扣坏； 2.窗扣坏。	1.拆换厕所门门扣1个； 2.拆换房间、大厅窗户卡扣1个。	
23	A202604023	椹川西二路4号904房	1.墙壁渗水； 2.卫生间门坏。	1.吊绳房间外墙补裂缝，做防水约3㎡； 2.拆换厕所门（左门）1樘：67cm×197cm。	
24	A202604024J	建设路24号4幢2门19层	1.空调排水管掉落。	1.吊绳加固4栋2门19楼外墙空调主排水管接一段。	
25	A202604025	建设路24号4幢2门522房	1.厨房洗菜台大理石断裂；2.厕所多处瓷砖缝隙过大，部分有松动。	1.拆换加固522房洗手盘大理石边：50cm×110cm； 2.拆换522房厕所1套：101cm×123cm。	
26	A202604026J	建设路24号1幢503房	1.大门坏关不上。	1.拆换503大门门铰2副。	
27	A202604027	腾龙苑1单元803房	1.房间天花板渗水滴水。	1.拆换903房厕所一套。	
28	A202604028	腾龙苑1单元903房	1.厕所门坏。	1.拆换厕所门(左开)1樘：76cm×203cm；	
29	A202604029	腾龙苑2单元1508房	1.客厅瓷砖爆裂4块。	1.拆换客厅瓷砖约4块。	
30	A202604030	建设路24号1幢4门222房	1.阳台排水管反涌。	1.疏通阳台排污水管道； 2.清理排污井。	
31	A202604031J	新澳城市花园6号楼1108	1.厨房供水管爆裂漏水。	1.拆换爆裂厨房供水管一段。	

32	A202604032J	椹川西二路4号213房	1.厨房排污堵塞。	1.疏通地下排污水管道； 2.清理排污井。	
33	A202604033	建设路24号3幢2门710房	1.客厅、房间墙壁灰砂脱落、发霉； 2.房间门锁坏； 3.厨房水龙头锈死、灯坏；4.厕所下沉、地漏周围瓷砖脱落； 5.房间窗户玻璃胶封住开不了。	1.油厅房ICI约110㎡； 2.拆换房门锁1把； 3.拆换厨房水龙头1个，灯泡1个； 4.拆换厕所1套：119cm×185cm； 5.拆换房间铝合金窗1樘： 150cm×186cm； 6.清理卫生1套。	
34	A202604034J	君至壹号227-228房（新入住住户）	1.房间墙皮剥落。 2.橱柜柜扣坏。	1.铲批房间墙皮灰砂3㎡； 2.拆换橱柜柜门铰链1个（90°角）	
35	A202604036	椹川大道南81号305房	1.厕所反涌喷物。	1.拆换直下160cm排粪管约3m； 2.拆开地下混凝土更换160cm管约1.1m。	
36	A202604037	建设路24号4栋2门1419房	1.洗手间天花板石灰掉落，钢铁外露，需维修。	1.铲批洗手间天花板灰砂约2㎡。	
37	A202604038	椹川东一路3号1栋203房	1.卧室床底地板有水渗出。	1.高压补胶厕所外墙（窗户外边裂缝）及房间外墙裂缝约3米。	
38	A202604039	棋川大道南81号320房	1.厨房门脱落，厅门烂。	1.拆换厨门(右门)1樘： 73cm×202cm； 2.拆换阳台门(左门)1樘： 73cm×202cm。	
39	A202604041	腾龙苑5单元公共部分	1.11号排污井堵塞满灌。	1.高压水枪疏通地下160管38米； 2.清理污水井两个。	
40	A202604042	腾龙苑4单元210房	1.厕所窗扣，窗铰坏关不了窗。	1.拆换窗扣一套。	
41	A202604044	腾龙苑1单元706房	1.房间窗户轮子坏。	1.拆换房间窗推拉轮子2付。	
42	A202604045	腾龙苑5单元公共部分	1.11号排污井堵塞	1.高压水枪疏通地下160管38米； 2.清理污水井两个。	
43	A202605001J	建设路24号1幢3门215房	1.厕所反涌。	1.疏通厕所排污管； 2.清理粪井。	
44	A202605002J	建设路24号1幢3门216房	1.阳台排水管回涌。	1.疏通阳台到地下排污管道，清理污水井。	
45	A202605004J	椹川大道南81号705房	1.厨卫用电线路故障。	1.厨房、厕所线路拆换：厨房单相5插座1个，开关1个，灯1套；厕所厨房单相5插座1个，开关1个，灯1套	
46	A202605005	腾龙苑3单元公共部分	1.排水井堵塞。	1.高压水枪疏通地下排粪管38米； 2.清理粪井两个	

47	A202605006	腾龙苑4单元310房	1.客厅墙角砖脱落5块； 2.厕所没灯。	1.拆换客厅墙角砖约5块； 2.拆装厕所灯一套。	
48	A202605007	腾龙苑6单元112房	1.厨房地漏堵塞。	1.高压水枪疏通地下排粪160管36米；	
49	A202605008	建设路24号5幢1门702房	1.厕所门门铰坏。	1.拆换厕所门铰2副。	
50	A202605009	建设路24号5幢1门1010房	1.厨房大理石灶台边条脱落。	1.拆换厨房大理石灶台边条并加固	
51	A202605010	机场路18号	1.5号楼43、47号排污井已满，污水溢出。	1.高压水枪疏通地下排粪160管38米；	
52	A202605011	机场路18号5号楼206房	1.厨房排水管道堵塞，出现返涌。	1.高压水枪疏通地下排粪160管34米；	
53	A202605012	机场路18号5号楼202房	2.厨房和卫生间排水管道堵塞，出现返涌。	1.高压水枪疏通地下排粪160管36米；	
54	A202605013	建设路24号4幢3门828房	1.厕所门两边掉灰； 2.房间窗边、门边多处掉灰，房间门上墙体起鼓； 3.厨房边掉灰； 4.大厅天花掉灰； 5.厕所缝隙大。	1.铲批厕所门两边墙皮、房间墙角、门边灰砂约3㎡； 2.填补厕所缝隙1套：110cm×120cm。	
55	A202605014J	建设路24号5栋1门210房	1.厨房下水道回涌。	1.疏通210房厨房到地下排污管道110cm管37m，清理污水井2个。	
56	A202605015J	椹川西二路4号504房	1.阳台天花渗水； 2.厅和房各有2块地板砖松动。	1.拆换楼上604房的阳台瓷砖做防水：130cm×300cm。（检查阳台自来水管接头）	
57	A202605016	建设路24号4幢3门926房	1.厕所瓷砖起鼓渗水。	1.拆换厕所1套：112cm×156cm。	
58	A202605018	机场路18号6号楼203房	1、客厅天花板渗水	1.铲批墙面5平方。	
59	A202605020	机场路18号3号楼906房	1、房间地板砖空鼓（6块）；2、厨房灶台断裂。	1、拆换房间地板砖空鼓约（16块）；2、拆装厨房灶台。	
60	A202605021	建设路24号4幢1门507房	1、房间瓷砖脱落（八块）； 2、厨房顶上渗水。	1.拆换房间起鼓瓷砖60cm×60cm共12块； 2.厨房未渗水。	
61	A202605023	建设路24号4幢2门1419房	1.客厅顶脱灰露钢筋； 2.阳台顶脱灰； 3.厕所顶脱灰露钢筋； 4.厕所边掉灰。	1.铲批客厅顶、阳台顶、厕所顶、厕所边墙皮灰砂约：4㎡。	
62	A202605024J	椹川西二路4号210房	1.厨房排污管堵塞。	1.高压水枪疏通地下110管36米，清理污井两个。	

63	A202605025	建设路24号2幢2门810房	1.厕所地漏周边瓷砖空鼓缝隙大； 2.房间墙壁灰砂多处掉落。	1.拆换厕所地漏周边地砖（30cm×30cm）做防水1套约120cm×183cm； 2.铲批房厅墙角灰砂约4m²。	
64	A202605026J	君至壹号504-505房	1.洗手间地漏周围瓷砖大量空鼓，渗水严重，滋生大量虫子； 2.大厅墙下方（洗手间墙背面）渗水严重，墙皮剥落长毛。	1.拆换厕所地漏周边空鼓瓷砖（30cm×30cm）做防水约25块（175cm×203cm）； 2.铲批厕所门边墙皮灰砂约3m²。	
65	A202605027J	棋川大道南81号1门	1.1门前排粪井粪水溢出灌路面。	1.高压水枪疏通1门前地下排粪管35米，清理污井1个。	
66	A202605028	机场路18号4号楼801房	1、阳台天花板漏水	1.拆做901房瓷砖，防水水口1平方	
67	A202605029	机场路18号4号楼504房	1、厕所蹲便器崩裂	1.拆换蹲厕一套。（135cm×130cm。）	
68	A202605030	椹川大道南81号403房	1.卧室地板渗水。	1.拆换厕所1套：114cm×219cm。	
69	A202605031	椹川大道西二路4号505房	1.房间天花渗水。	1.拆换楼上605房厕所1套：135cm×165cm。	
70	A202605032	建设路24号5幢2门621房	1.房间墙体脱落； 2.大厅墙体脱落； 3.厕所下陷。	1.拆换厕所1套：130cm×110cm； 2.铲批房厅墙体灰砂约3m²，油ICI约15m²。	
71	A202605033	建设路24号5幢1门1706房	1.房间墙体渗水。	1.是外墙缝隙渗水导致窗台渗水，灰砂脱落，铲批窗台墙角灰砂约2m²	
72	A202605034	建设路24号4栋	建设路4栋2、3门之间排污井堵塞污水到流急修	1.高压水枪疏通地下160管37米，清理污井两个	
73	A202605035	建设路24号4幢2门1622房	厕所门扣断落	1.拆换厕所门铰2副。	
74	A202605036	椹川大道东一路3号2栋702房	1.卫生间门坏了。	1.拆换卫生间门(左门)1樘：67cm×196cm。	
75	A202605037J	建设路24号5幢2门220房	1.厨房排水管堵塞、反涌。	1.高压水枪疏通地下排污管36米，清理污井2个。	
76	A202605038J	建设路24号1幢3门215房	1.厕所反涌	1.人工开挖检查地下至化粪池排污管道约6m及接头。 2.拆换地下至化粪池排污管（160cm）约6m。	
77	A202605039	腾龙苑1单元1303房	1厨房水龙头坏、灯坏， 2.厕所窗口坏、门坏，3.房间墙角砖爆裂5块。	1.拆换厨房水龙头一套。	

78	A202605040	腾龙苑2单元508房	1.客厅天花板掉灰。	1.铲批客厅天花板5平方。2.拆换厨房光管一套（30W）。3.拆换厕所门门锁一套。4.拆换房内地脚砖约5块。（60×10cm）	
79	A202605042	腾龙苑5单元公共部分	1.5号排污井满灌。	1.高压水枪疏通地下排粪160管38米；	
80	A202605043	腾龙苑7单元1118房	1.房间瓷砖爆裂4块。	1.拆换房间瓷砖约4块。	
81	A202605044	建设路24号5幢2门619房	1.阳台天花（排水管扣）漏水。	1.是719房住户阳台洗菜盆水管未放好，填补阳台地漏缝隙约60cm×60cm。	
82	A202605045	椹川大道南81号401房	1.厕所塌陷； 2.门口灰沙脱落。	1.拆换修补厕所空鼓瓷砖做防水1套：135cm×135cm； 2.铲批401房至403大门门边走廊墙皮灰砂约5m²。	
83	A202605046	建设路24号4幢3门733房	大厅瓷砖烂、起鼓共13块	1.拆换厅房空鼓瓷砖地砖（60cm×60cm）约16块。	
84	A202605047J	椹川大道东一路3号1栋202房	1.厨房排污堵塞，水泡厨房。	1.高压水枪疏通地下110管34米，清理污井一个。	
85	A202605049	建设路24号3幢2门608房	1.大门变形关不上	1.拆换旧大门（左开）1樘：98cm×206cm。	
86	A202605050	建设路24号5幢1门205房	1.厕所门损坏；2.洗菜盆漏水	1.拆换厕所门铰2副；2.用玻璃胶修补密封洗菜盆四周渗水点1个。	
87	A202605051J	君至壹号715-716房	1、大厅电路有问题，多次跳闸	1.检测厅电路，更换空气总开关1个，分开关1个。	
88	A202605052J	建设路24号5幢1门201房	1.厨房排水管反涌。	1.高压水枪疏通地下110管35米，清理污井两个。	
89	A202605053J	建设路24号1栋224房	1.厨房排水管反涌。	1.高压水枪疏通地下110管32米，清理污井一个。	
90	A202605054J	机场路18号1号楼209房	1、厨房排水管堵塞回涌，污水溢出。	1.高压水枪疏通地下排粪160管38米；	
91	A202605055	机场路18号5号楼504房	1、厅的地板砖空鼓（约11块）	1.拆换大厅地板砖约11块（60×60cm）	
92	A202605056	机场路18号6号楼1403房	1、大厅地板砖空鼓（约有13块），空鼓已影响开门	1.拆换大厅地板砖约13块（60×60cm）	
93	A202605057	机场路18号6号楼905房	1、房间地板砖空鼓（约7块瓷砖）	1.拆换地板砖约7块（60×60cm）	
94	A202605058	机场路18号4号楼808房	1、阳台排水管漏水	1、拆换阳台排水管100管（260cm）	

95	A202605059J	机场路18号3号楼302房	1、该房因原搬迁户长期空置，被外来人员霸占换锁，现原搬迁户已退房，申请换锁收回房屋。	1.拆换大门门锁一套	
96	A202605060	腾龙苑4单元112房	1.厕所下水道堵塞。	1.高压水枪疏通地下排粪160管36米；2.清理污水井两个 2.清理粪井两个。	
97	A202605063	腾龙苑2单元609房	1.房间瓷砖爆5块，2.墙体掉灰。	1.拆换房间瓷砖约5块（60×60cm） 2.铲批墙面1平方。	
98	A202605064	腾龙苑2单元709房	1.墙角砖爆8块，2.大厅、房间掉灰。	1.拆换大厅墙角砖约8块（60×10cm）2.大厅，房间铲批墙面。3.拆换门口瓷砖约6块	
99	A202606001	椹川东一路3号1栋808房	1.房间墙壁现裂缝。	1.铲掉房间墙角脱落水泥块，批复灰砂约5㎡。	
100	A202606002	建设路24号4幢1门1705房	1.房间柜子位置角落渗水	1.填补1805房厕所地砖缝隙，并做防水（30cm×30cm）1套约：120cm×104cm。	
101	A202606003	建设路24号1幢3门417房	1.客厅地板瓷砖起鼓爆裂25块左右；2.大门把手腐化断开锁坏。	1.拆换客厅地板砖（60cm×60cm）约25块。 2.拆换大门把手，门锁一套。	
102	A202606004	建设路24号2幢2门908房	1.大门上方瓷砖松脱爆裂有掉落危险；2、客厅房间墙壁裂缝掉灰	1.拆换大门顶松脱墙砖（30cm×40cm）约3块； 2.铲批房厅墙壁灰砂约9㎡。	
103	A202606005	建设路24号1幢4门420房	1、阳台、房间门锁腐化关不上；2、阳台厨房灯打不开	1.拆换阳台门锁，房间门锁各1把； 2.拆换阳台、厨房灯泡各一个。	
104	A202606006	椹川大道南81号319房	1.3个要门烂了。（厨房门、阳台门、房间门）	1.拆换阳台木门更换电解门(右门)1樘：73cm×207cm; 2.拆换主卧房间木门更换电解门(右门)1樘：79cm×206cm; 3.拆换次卧房间木门更换电解门(右门)1樘：77cm×205cm; 4.拆换厨房木门更换电解门(右门)1樘：73cm×204cm;	
105	A202606007	建设路24号2幢1门901房	1.该房屋原住户是傅泳华，走法律程序强制执行腾退，其父亲去世，本人一直不清理屋内物品，现申请清理该房屋家具杂物	1.清理房间内生活用品，家具，杂物等，打扫卫生1套。	
106	A202606008	腾龙苑3单元103房	1.厕所、厨房排污口堵塞。	1.高压水枪疏通地下排粪160管35米；	

107	A202606009	腾龙苑6单元公共部分	1.1号、8号排污井堵塞。	1.高压水枪疏通地下排粪160管37米；	
108	A202606010	腾龙苑5单元1006房	1.客厅墙体掉灰。	1.铲批客厅墙面3平方	
109	A202606011	椹川东一路3号2栋507房	1.阳台门烂； 2.窗门推不动； 3.洗手间蹲厕烂。	1.拆换阳台木门更换电解门(左门)1樘：90cm×204cm； 2.修理主卧窗更换窗推拉滑轮1对； 3.修理厨房窗更换窗推拉滑轮1对； 4.修理厕所窗更换窗卡扣1副，窗推拉滑轮1对； 5.填补厕所缝隙1套：115cm×165cm，拆换厕所蹲厕1套。	
110	A202606012	椹川大道南81号421房	1.原租户已故，经请示领导，报请修缮股安排清理家私杂物。	1.清理房间内生活用品，家具，杂物等，打扫卫生1套。	
111	A202606013J	建设路24号1幢2门207房	1.厕所反涌喷粪（已喷上307房13822524909）	1.高压水枪疏通地下排粪110管38米，清理粪井一个。	
112	A202606014	银帆花园9号楼1105房	1.大门裂开	1.拆换木大门(左门)1樘：105cm×217cm；	
113	A202606015	东新豪庭1栋1808房	1.厕所天花板滴水	1.高压补缝1808房厕所天花板裂缝1条约：1.5m； 2.填补1908房厕所地砖缝隙1套约：135cm×174cm。	
114	A202606016	银帆花园2号楼1905房（6月新入住）	1.厕所水箱开关爆裂喷水	1.拆换厕所控制水箱开关1套。	
115	A202606017	腾龙苑1单元206房	1.厕所门铰坏。	1.拆换厕所门一套（左开）（202cm×77cm）	
116	A202606018	腾龙苑1单元501房	1.厨房点渗水；2.瓷砖爆10块；3.墙体发霉。	1.厨房地砖渗水，开挖检查1平方，并修补水管。2.拆换瓷砖约10块（60cm×60cm）。3.批ISI（约30平方）。	
117	A202606019	腾龙苑2单元610房	1.厕所窗坏。	1.厕所窗走位，修理回位。	
118	A202606020	腾龙苑4单元712房	1.厕所门坏。	1.安装厕所门扣一套	
119	A202606021	腾龙苑4单元208房	1.房间出头墙面发霉发泡脱落。	1.铲批房间墙面5平方	
120	A202606022	腾龙苑6单元311房	1.6单元3楼电梯口、走道地板渗水（307房厕所下沉）。	1.307房厕所下沉，拆换厕所一套（1.5×2.5M）急修	

121	A202606023	椹川大道南81号	1.1门后面多条空调排水管和天面排水管直排走道，路滑至老人摔倒，安装管道接入地下管道。	1.凿开1门后面消防机房护栏边地面约：（30cm×3m）； 2.安装110管道将天面雨水管对接导入附近污水井约：3米。	
122	A202606024	建设路24号4幢1门407房	1、房间顶有漏水迹象	1.拆换507房厨房地漏空鼓地砖（30cm×30cm）做防水1套约：143cm×85cm。	
123	A202606025	建设路24号5幢902房	1.厕所瓷砖翘起松脱。	1.拆换902房厕所空鼓地砖（30cm×30cm）做防水1套约：112cm×132cm。	
124	A202606026J	建设路24号4幢2、3门之间排污井	1.建设路24号4幢2、3门之间排污井堵塞。	1.高压水枪疏通地下160管35米，清理污井两个。	
125	A202606027	机场路18号5号楼203房	1、厕所排水管堵塞回涌，污水溢出。	1.高压水枪疏通地下160管37米，2.清理污井两个。	
126	A202606028	腾龙苑5单元104房	1.厕所堵塞。	1.高压水枪疏通地下排粪160管37米；	
127	A202606029	腾龙苑3单元1202房	1.房间门口瓷砖爆裂4块。	1.拆换房间瓷砖4块（60cm×60cm）	
128	A202606030	腾龙苑2单元公共部分	2单元14号沙井满灌。	1.高压水枪疏通地下排粪160管34米；	
129	A202606031	建设路24号1幢3门413房	1.洗手间门铰断。	1.拆换洗手间门门铰2副。	
130	A202606033	建设路24号1幢4门822房	1.客厅天花板正中间漏水。	1.922房住户厨房净水器水管滴水，及洗菜盆水管未放好已通知整改； 2.填补922房厕所缝隙1套：（114cm×174cm）； 3.高压补缝822房客厅天花板裂缝1条约1m。	
131	A202606034	建设路24号4幢1门607房	1.厕所天花板掉灰露钢筋；2.厕所周边瓷砖有空隙，需补缝。	1.铲批厕所天花板灰砂约1m²； 2.填补厕所缝隙一套：（155cm×101cm）。	
132	A202606035	君至壹号213—214房	1.房间天花渗水严重。	1.凿开313房房间墙角墙面约10cm宽，长3米，检查墙内排水管渗水点并更换密封； 2.铲批房间墙角墙面灰砂约3m²。	
133	A202606036	君至壹号821-822房	1.大厅入户门后墙皮脱落。	1.铲批大厅入户门后墙皮灰砂约1m²	
134	A202606037J	椹川东一路3号1栋204房	1.厕所排污堵塞，污水泡出楼梯。	1.高压水枪疏通110排粪管37米，清理粪井一个。	
135	A202606038J	建设路24号4幢2、3门之间96号排污井	建设路24号4幢2、3门之间96号排污井堵塞	1.高压水枪疏通地下160排污管38米，清理污井两个。	

136	A202606040	机场路18号1号楼1403房	1、厕所门门铰坏，无法正常使用。	1、拆换门铰两副	
137	A202606041	机场路18号1号楼808房	1、厨房天花漏水	1、拆换厨房排水口瓷砖2块（60*60）	
138	B202604001J	东堤二横路27-29号601房	1.客厅窗下雨漏水； 2.房间窗下雨漏水； 3.厕所窗下雨漏水； 4.厕所下陷松脱。	1.修理房间铝合金窗，更换密封毛条，开多2个排水孔； 2.拆换客厅窗1樘： 1.45cm×1.45cm； 3.厕所窗开多2个排水孔；	
139	B202604002	绿荫路9号203房	1.阳台走廊、厕所排水管堵塞。	1.疏通阳台走廊、厕所排水管道。	
140	B202604004	民享东一路45号西门101房	1.厕所倒灌。	1.拆换厕所1套； 2.改排污管道约4m。	
141	B202604005J	逸仙路147号一楼	1.排水管在商铺门口，申请接管到沙井。	1.在商铺门口接2楼排水管至马路沙井约6m。	
142	B202604006J	爱国路39-43号309房	1.厨房排污管道爆裂。	1.拆换厨房排污管弯头1个。	
143	B202604007J	东堤四横路20-26号第6间铺	1.天花漏水（已报修过，看过现场，一直未做）。	1.高压补裂缝天花板约3.5m(1条）	
144	B202604008	文明中路1号3栋102房	1.一个大门烂；　　2.三个房门烂。	1.拆换大门（右门）1樘： 88cm×199cm； 2.拆换房门（右门）1樘： 78cm×199cm； 3.拆换阳台门（右门）1樘： 90cm×209cm。	
145	B202604009	民治西二路2号302房	1.大门坏； 2.阳台门坏； 3.房间门坏。	1.拆换大门(左门)1樘： 83cm×250cm； 2.拆换阳台门(左门)1樘： 74cm×245cm； 3.拆换房间门(右门)1樘： 74cm×194cm；	
146	B202604010	绿荫路9号102房	1.厕所水管漏水。	1.拆换厨房至厕所漏水铁水管，换回塑料水管约2m。	
147	B202604011J	椹川东一路3号B-606房	1.厕所烂，通过瓷砖底缝向外渗水，已渗流到大门外。	1.拆换厕所1套：122cm×162cm； 2.拆换厨房空鼓地砖1套： 162cm×198cm。	
148	B202604012J	逸仙路216号310房	1.房间窗坏一扇； 2.厅窗坏一扇。	1.拆换房间窗1樘：86cm×160cm； 2.拆换厅窗1樘：86cm×160cm。	
149	B202604014J	建新东路3号之二号3门	1.楼顶无天窗盖。	1.安装楼顶天窗盖1个。	
150	B202604016	东堤二横路22号102房	1.卷闸门顶锈蚀需维修；2.墙体灰沙脱落。	1.拆换卷闸门1个：240cm×350cm。	

151	B202604019J	民享东一路5号104房	1.厕所堵塞； 2.厕所管道烂； 3.厕所门白蚁腐蚀坏。	1.厕所挖沟改管，拆换厕所排污管铁管一段约2.5m； 2.拆换厕所：宽110cm×长120cm，1套地面抬高约15cm； 3.拆换厕所门1樘（右门）：66cm×185cm。	
152	B202604020J	逸仙路15号	1.3楼楼梯天窗损坏。	1.拆换3楼楼梯天窗盖1个。	
153	B202604021J	逸仙路142号之一302房	1.厨房天花爆裂漏水。	1.高压补裂缝（厨房天花）约2.2m(1条）； 2.拆换厨房门1樘（右门）：77cm×195cm。	
154	B202604022J	逸仙路67号	1.清理二层平台排水沟垃圾。	1.清理二楼平台排水沟垃圾。	
155	B202604023J	创新路二巷2号1门801房	1.厨房天花板、墙严重渗水。	1.厨房天花板渗水裂缝高压补胶约2m；2.清理八楼楼顶天面垃圾，排水沟及排水口。	
156	B202605001J	椹川大道南19号	1.社区创文需清理宣传栏小广告。	1.清理社区创文宣传栏1块。宽：180×长：400cm。	
157	B202605002J	椹川大道南26号2门601房	1.已退房，锁环，需要封门。	1.更换门锁1套。	
158	B202605003	海头港2巷41号2门404房	1.厨房窗木框老化、烂。	1.拆换铝合金厨房窗1樘：88cm×1601cm。	
159	B202605004	海头港2巷41号1门403房	1.厕所窗木框老化、烂。	1.拆换铝合金厕所窗1樘：70cm×110cm。	
160	B202605005	海头港2巷41号1门303房	1.厨房、厕所窗木框老化、烂。	1.拆换铝合金厨房窗1樘：88cm×160cm。 2.拆换铝合金厕所窗1樘：70cm×110cm。	
161	B202605006J	逸仙路61号602房	1、房间天花渗水严重； 2、大厅天花漏水。	1.外墙吊绳有水泥油补瓷砖缝隙和砖孔约3㎡； 2.高压补缝房间天花板约1.5m；3.楼顶楼梯间墙角用防水油做防水：0.45m×10m。	
162	B202605007J	东堤四横路20-26号402房	1.厨房天花漏水； 2.阳台天花渗水。	1.拆换502房厕所地砖做防水1套：124cm×170cm。 2.拆换502房阳台空鼓瓷砖做防水：88cm×340cm。	

163	B202605008J	民治路131号202房	1.厨房、厕所下水道堵堵塞。	1.高压疏通202房排污管至地下排污管道20m。	
164	B202605009J	爱国路39-43号206房	1.排污管堵塞水浸	1.高压疏通206房排污管至地下排污管道13m。	
165	B202605010J	工农西一路2巷4号207房	1.电线路老化。	1.拆换房间、厨房、客厅单相5孔插座共5个。	
166	B202605011	创新路一巷32号104房	1.房间墙灰沙脱落。	1.房间内墙铲批水泥灰砂约260cm×440cm。	
167	B202605012	海头港1巷100号2-407房	1次卧房间木窗老化腐烂。2.厅窗、主卧房间窗木框老化破损；3.主卧房间木门下边被老鼠咬烂。	1.拆407房次卧房间木窗，更换铝合金窗1樘：90cm×160cm; 2.拆主卧房间木窗，更换铝合金窗1樘：95cm×160cm；拆客厅木窗更换铝合金窗1樘：100cm×160cm; 3.拆换主卧房间木门（右门）1樘：85cm×245cm。	
168	B202605013J	工农西一路2巷4号204房	1.厕所倒灌。	1.疏通204房排污管至地下排污管道25m，抽化粪池1车7.5立方。	
169	B202605014	民治路101号首层铺面	1.楼上空调水滴到铺面门前。	1.吊绳加装7层至首层外墙空调主排水管1条约30米。	
170	B202605017	逸仙北五路1-3号	1.车房铁皮顶烂。 2.申请安装外墙空调排水管。	1.拆换车房顶铁皮约3m×5m; 2.吊绳加装6层至首层外墙空调排水管约15m/条共3条。	
171	B202605018J	椹川大道南19号1幢1门103房	1.两个窗烂。	1.拆客厅木窗更换铝合金窗1樘：127cm×160cm; 拆换房间木窗更换铝合金窗1樘：85cm×160cm。	
172	B202605019J	建新东路3号之二号208房	1.厨房排污管漏水；　　2.厕所排水管锈蚀掉渣。	1.拆换厨房排污管铁管换塑110cm管1条约285cm; 2拆换厕所排污管铁管换塑110cm管1条约240cm。	
173	B202605020J	工农西一路2巷4号206房	1.厕所满溢。	1.高压抽化粪池（大池）1个2车共10平方。	
174	B202605021	民享西二路41号	1.1楼楼梯间墙体空鼓，墙皮大片脱落。	1.铲批旧墙皮灰砂约：250cm×180cm。	

175	B202605022J	创新路58号101房	1.阳台排水管渗水。2.厕所管渗水。	1.拆换阳台排污管铁管换塑110cm管1条约5.5m; 2拆换厕所排污管铁管换塑110cm管1条约2.68m。 3.拆换厕所1套：168cm×95cm。	
176	B202605023J	逸仙路61号	1.一楼楼梯灯坏、线路坏。 2.楼顶门扣坏，关不了门。	1.检修一楼楼梯灯线路，更换灯感器1个; 2.修理楼顶门卡扣1个。	
177	B202605024	大生路9号2楼	1.2楼外墙长树	1.砍断并药死大生路9号4楼顶角榕树1棵（树径约10cm）；楼后平房顶1棵小榕树（树径约3cm）。	
178	B202605025	大生路11号602房	1.楼顶漏水	1.高压补缝厅房天花板裂缝约4m。	
179	B202605026J	工农西一路2巷4号206房	1.厕所管道堵塞。	1.高压水枪疏通206房至地下排污管18m。	
180	B202605027	大生路37-49号	1.2号商铺门前污水管爆裂渗水。	1.高压水枪疏通商铺门前至地下排污管13米; 2.拆换2号商铺门前破裂110管一段约3.5m。	
181	B202605028J	民治路78号首层商铺	1.厕所堵塞。	1.车抽化粪池5立方，高压水枪疏通管道25米。	
182	B202605029J	海头港正街51号	1.车房锁坏	1.拆换公共车房锁1把。	
183	B202605031J	逸仙路50-58号1门901房	1.小房间天花漏水; 2.厕所天花漏水; 3.大厅墙壁渗水。	1.小房天顶高压补缝约1m; 2.厕所天花高压补缝约1m; 3.大厅天花高压补缝约1.2m; 4.顶楼楼梯外墙（补裂缝）做防水约8m。	
184	B202605033	大生路9号405房	1.楼顶、厨房漏水	1.房间内窗户天花板高压补胶裂缝沙眼约3米。	
185	B202606001J	逸仙路50-58号1门602房	1.停车位充电插头坏。	1.检查插头线路，更换插座1个。	
186	B202606002	逸仙路50-58号2门703房	1.房间窗户锁扣断2个; 2.房间窗防水密封条掉落2个。	1.拆换房间窗锁扣2个; 2.修理拆换房间窗（90cm×120cm）防水密封胶条4副。	
187	B202606003J	东堤四横路20-26号205房	1.室外表后水掣开关坏	1.拆换室外表后水掣开关1个	
188	B202606004	东堤四横路20-26号301房	1.房间推拉窗轮调校	1.修理房间铝合金推拉窗，更换窗滑轮一组。	

189	B202606005	逸仙北五路1-3号	1.一楼大门铁门坏。	1.修理拆换铁门门铰2副； 2.油漆刷门并润滑门铰1樘： 190cm×273cm。	
190	B202606006J	逸仙路67号	1.二楼平台积水，渗水至楼下。	1.拆开二楼排水沟盖，清理垃圾做防水约0.35m×14m； 2.清理1楼车房顶排水沟垃圾约0.56m×10cm。	
191	B202606007	海头港12巷1号402房	1.厨房门坏。	1.拆换厨房木门更换铝合金门(右门)1樘：74cm×203cm。	
192	B202606008J	椹川大道南81号10-11号铺面	1.铺面外出沙井满。	1.高压水枪疏通160cm排污管50米，清理沙井6个。	
193	B202606010J	逸仙南二路13-15号1门502房	1.车房车位充电装置坏	1.检查插头线路，更换充电插座1个。	
194	B202606011	安乐路11号202房	1.厕所门烂。 2.1个厨房门烂。 3.厕所窗口坏。 4.客厅窗口1个烂，玻璃破。	1.拆换厕所木门更换电解门(左门)1樘：62cm×195cm； 2.厨房木门更换电解门(右门)1樘：79cm×245cm； 3.厕所木窗更换铝合金窗1樘：56cm×107cm； 4.房间铁窗更换铝合金窗1樘：100cm×160cm。	
195	B202606012J	逸仙路216号302房	1.厕所排污管烂。	1.铲批卫生间排污管水泥砂浆约2.5m。	
196	B202606013	逸仙北三路7号403房	1.房间墙体发霉，掉落墙皮。 2.客厅墙体发霉。 3.卫生间地板瓷砖松动、墙体皮掉落。 4.厨房墙体墙皮掉落。 5.房间一扇窗户松动。	1.拆换厕所1套：135cm×165cm； 2.铲批房/厅墙体松墙体灰砂约5㎡。	
197	B202606015J	友谊一横路5号2门	1.楼梯口化粪池水沟的盖子已破烂，缺失；　　2.化粪池已满溢。	1.更换楼梯口粪井盖1个：0.23m×0.40m； 2.抽化粪池7.5方。	
198	B202606016J	洪屋路57号首一层、二层	1.一层、二层地板砖起鼓、松脱破烂（多块)。 2.屋内墙边有老鼠洞。 3.屋顶渗水。	1.一层、二层拆换地板砖约30块：（60cm×60cm）； 2.墙边老鼠洞住户用水泥自行封堵；	

199	B202606017	逸仙路67号	1.二楼平台有垃圾杂草。 2.一楼顶巷子里有垃圾，渗水至楼下。	1.清理逸仙路67号二楼平台上排水沟约0.5m×40m。垃圾，杂草（约2方）2.清理楼栋边一楼顶排水巷子里垃圾做防水约30米。	
200	B202606018	逸仙路67号201房	1.一扇厕所门坏。	1.拆换厕所门(右门)1樘： 65cm×195cm;	
201	B202606020	逸仙路216号704房	1.厨房门坏。	1.拆换厨房木门（右门）换电解门1樘：（92cm×200cm）。	
202	B202606021J	椹川大道南69号1门801房	1.两个房间漏水。	1.801房间未发现滴水现象，铲批房间天花板脱落灰砂约3㎡。	
203	B202606023	民治路149号501房	1.阳台天花灰沙脱落。	1.铲批阳台天花板墙面、墙角灰砂约6㎡； 2.501房顶天面清理排水沟、排水口做防水约40m。	
204	B202606024	民治路149号402房	1.厅天花板爆裂、渗水。	1.客厅天花板高压补裂缝约4m。	
205	B202606025J	民治路149号502房	1.房间天花板渗水、灰沙脱落。	1.铲批房间天花板墙面灰砂约3㎡（墙面打花批回）； 2.高压补缝房间天花板裂缝约2.2m	
206	B202606027	海头港6巷2号201房	1.阳台天花灰沙脱落。	1.铲批阳台天花板墙面、墙角灰砂约3㎡。	
207	B202606028	逸仙路216号608房	1.厨房门坏； 2.大厅窗烂。	1.拆换厨房木门（左门）换电解门1樘：（87cm×200cm）； 2.拆换房间大厅木窗换铝合金窗1樘：（80cm×148cm）。	
208	B202606029J	海头港 1巷63号202房	1.厨房排水管堵塞严重。	1.高压水管疏通地下160排污管1条，6米。	
209	B202606030	东堤二横路22号102房	1.卷闸门底下坏。	1.拆换卷闸门底座横杠1条： 0.2m×2.37m。	
210	B202606031	民享西二路41号101房	1.厕所天花板漏水。	1.拆换201房厕所空鼓地砖（30cm×30cm）做防水1套： 150cm×146cm。	
211	B202606032	民享西二路41号201房	1.阳台天花板漏水，大面积灰沙脱落。	1.阳台天花板未渗水，铲批阳台天花板墙面灰砂约3.5㎡。	

212	B202606033	建新东路3号之二205房	1.厕所天花渗水，厕所门口滴水。	1.填补305房厕所地砖缝隙1套： 103cm×170cm； 2.高压补缝205房厕所门口天花裂缝 1条约1m。	
213	B202606035	大生路57号南门503房	1.厨房天花、水管漏水； 2.厅天花墙皮脱落。	1.拆换603房厕所空隙地漏地砖 （20cm×20cm）做防水1套： 96cm×210cm。 2.铲批503房厅天花墙皮灰砂约： 2m²。	
214	A2503044J	机场路5号楼1106房	1.人工打凿房间、厕所门口、厅 60cm*60cm地板砖 及水泥砂浆层7cm厚 3m*2.7m+1.27m*1.2m+5m*2.9m； 2.用1：2水泥河砂浆6cm厚及5mm厚 水泥油膏铺回 10mm厚60cm*60cm抛光地板砖 3m*2.7m+1.27m*1.2m+5m*2.9m； 3.人工焊接回4分PPR给水暗管共 1.5m； 4.需搬厅、房家具再施工； 5.所有材料余泥人工电梯运输11层 3m³，淤泥废料 人工装车2m³运输13km外	1.人工打凿房间、厕所门口、厅 60cm*60cm地板砖 及水泥砂浆层7cm厚 3m*2.7m+1.27m*1.2m+5m*2.9m； 2.用1：2水泥河砂浆6cm厚及5mm厚 水泥油膏铺回 10mm厚60cm*60cm抛光地板砖 3m*2.7m+1.27m*1.2m+5m*2.9m； 3.人工焊接回4分PPR给水暗管共 1.5m； 4.需搬厅、房家具再施工； 5.所有材料余泥人工电梯运输11层 3m³，淤泥废料 人工装车2m³运输13km外	

215	A2502042J	机场路3号楼702房	1.人工铲除20mm厚厨房天花零星缺损部分一般抹灰 含找平层共2.16㎡，厨房天花（1.2m*1.8m=2.16㎡）； 2.20mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共2.16㎡， 满刮腻子粉2遍共2.16㎡； 3.人工拆换802房厕所洗手盘4分角阀共1个及不锈 钢软接水管共1条； 4.人工锯开并清理厕所破损瓷砖缝,白水泥 油膏填充修补瓷砖缝1项共120元； 5.所有材料余泥人工电梯运输7层0.5m³，废料余泥 人工装车0.3m³运输13km外	1.人工铲除20mm厚厨房天花零星缺损部分一般抹灰 含找平层共2.16㎡，厨房天花（1.2m*1.8m=2.16㎡）； 2.20mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共2.16㎡， 满刮腻子粉2遍共2.16㎡； 3.人工拆换802房厕所洗手盘4分角阀共1个及不锈 钢软接水管共1条； 4.人工锯开并清理厕所破损瓷砖缝,白水泥 油膏填充修补瓷砖缝1项共120元； 5.所有材料余泥人工电梯运输7层0.5m³，废料余泥 人工装车0.3m³运输13km外	
216	A2504014J	机场路18号 15.17.20.22.23号排污井溢出来	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管36m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共3个； 3.淤泥杂物人工装车1.5m³运输13km外.	
217	A2504015J	建设路5栋2门214房厨房管道堵塞	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管36m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深油污井共2个； 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
218	A2504016J	建设路监控室,32.34排污井堵塞水倒流	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管35m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深油污井共2个； 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	

219	A2502003	椹川东一路3号B栋503房	1.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.65m*1.2m; 2.挖凹斗余泥1.65m*1.2m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.65m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒, 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.65m*1.2m; 6.人工拆除2个房间、阳台、厨房旧电解门0.88m*2.02m=3樘 +0.78m*2.04m=1樘; 7.制作安装2个房间、阳台、厨房1.0厚电解门0.88m*2.02m=3樘, +0.78m*2.04m=1樘, 8.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面; 9.人工铲除15mm厚厅墙面零星缺损部分一般抹灰含找平层共2.58㎡,厅（4.3m*0.6m=2.58㎡）; 10.15mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共2.58㎡;满刮腻子粉2遍共2.58㎡; 11.所有材料余泥人工垂直运输5层3.5m³，废料余泥人工装车2m³运输13km外	1.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.65m*1.2m; 2.挖凹斗余泥1.65m*1.2m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.65m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒, 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.65m*1.2m; 6.人工拆除2个房间、阳台、厨房旧电解门0.88m*2.02m=3樘 +0.78m*2.04m=1樘; 7.制作安装2个房间、阳台、厨房1.0厚电解门0.88m*2.02m=3樘, +0.78m*2.04m=1樘, 8.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面; 9.人工铲除15mm厚厅墙面零星缺损部分一般抹灰含找平层共2.58㎡,厅（4.3m*0.6m=2.58㎡）; 10.15mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共2.58㎡;满刮腻子粉2遍共2.58㎡; 11.所有材料余泥人工垂直运输5层3.5m³，废料余泥人工装车2m³运输13km外	
220	A2504024	腾龙苑5单元205房厨房管堵塞	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管38m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深油污井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	

221	A2503019	椹川东一路3号	1.人工拆除旧砖围墙1.5m长*0.24m宽*0.15m高； 2.用M7.5水泥沙浆砌回砖墙1.5m长*0.24m宽*0.15m高； 3.用M7.5水泥沙浆批荡2cm厚1.5m*0.24m宽； 4.人工砍榕树30cm径； 5.人工清理树枝及树头装自卸车1.5m³运输13Km外	1.人工拆除旧砖围墙1.5m长*0.24m宽*0.15m高； 2.用M7.5水泥沙浆砌回砖墙1.5m长*0.24m宽*0.15m高； 3.用M7.5水泥沙浆批荡2cm厚1.5m*0.24m宽； 4.人工砍榕树30cm径； 5.人工清理树枝及树头装自卸车1.5m³运输13Km外	
222	A2502054	椹川东一路3号B栋401房	1.人工拆除房间、阳台旧电解门0.88m*2.02m共2樘 2.制作安装房间、阳台1.0厚电解门0.88m*2.02m共2樘， 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.人工拆除原旧破损厕所铝合金门0.66m*1.96m共1樘； 5.制作安装90系列1.2mm厚半玻半铝合金平开门0.66m*1.96m共1樘， 6.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 7.人工拆换房间铝合金窗6mm厚玻璃1块1.29m*0.66m； 8.需要人工拆装旧防盗网,安装回1.5m*1.3m； 9.所有材料余泥废料人工垂直运输4层2.5m³，余泥废料人工装车1.5m³运输13km外	1.人工拆除房间、阳台旧电解门0.88m*2.02m共2樘 2.制作安装房间、阳台1.0厚电解门0.88m*2.02m共2樘， 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.人工拆除原旧破损厕所铝合金门0.66m*1.96m共1樘； 5.制作安装90系列1.2mm厚半玻半铝合金平开门0.66m*1.96m共1樘， 6.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 7.人工拆换房间铝合金窗6mm厚玻璃1块1.29m*0.66m； 8.需要人工拆装旧防盗网,安装回1.5m*1.3m； 9.所有材料余泥废料人工垂直运输4层2.5m³，余泥废料人工装车1.5m³运输13km外	
223	A2506012	腾龙苑1单元门口排污井满	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管35m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污水井1个； 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	

224	A2506020J	腾龙苑2单元21号粪井倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排粪管34m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排粪管34m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
225	A2506020J	腾龙苑5单元13号排污井倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管39m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污水井1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管39m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污水井1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
226	A2505036J	建设路5栋2门1120房	1.人工拆除厨房大理石灶台1.2m*0.5m宽, 2.人工新装回厨房大理石灶台1.2m*0.5m宽, 3.装不锈钢洗菜盘39cm*33cm共1套; 4.人工拆除厨房铝合金门扇;新装回门铰共2付; 5.所有材料余泥人工电梯运输11层0.5m³废料余泥人工装车0.5m³运输	1.人工拆除厨房大理石灶台1.2m*0.5m宽, 2.人工新装回厨房大理石灶台1.2m*0.5m宽, 3.装不锈钢洗菜盘39cm*33cm共1套; 4.人工拆除厨房铝合金门扇;新装回门铰共2付; 5.所有材料余泥人工电梯运输11层0.5m³废料余泥人工装车0.5m³运输	
227	A2506012J	腾龙苑1单元门口28号污井满出	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管31m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污水井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管31m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污水井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外	

228	A2505027J	建设路5栋1门804房	1.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.24m*1.06m; 2.挖凹斗余泥1.24m*1.06m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.24m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.24m*1.06m; 6.所有材料余泥人工电梯运输8层2m³，废料余泥人工装车1.5m³运输13km外。	1.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.24m*1.06m; 2.挖凹斗余泥1.24m*1.06m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.24m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.24m*1.06m; 6.所有材料余泥人工电梯运输8层2m³，废料余泥人工装车1.5m³运输13km外。	
229	A2505028J	建设路5栋1门1302房	1.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.3m*1.14m; 2.挖凹斗余泥1.3m*1.14m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.3m*2.2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.3m*1.14m; 6.所有材料余泥人工电梯运输13层2m³，废料余泥人工装车1.5m³运输13km外	1.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.3m*1.14m; 2.挖凹斗余泥1.3m*1.14m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.3m*2.2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.3m*1.14m; 6.所有材料余泥人工电梯运输13层2m³，废料余泥人工装车1.5m³运输13km外	
230	A2505040J	建设路4栋2门1612房	1.人工拆除厨房铝合金门扇；新装回门铰共2付	1.人工拆除厨房铝合金门扇；新装回门铰共2付	
231	A2505044J	银帆花园1号楼504房	1.人工拆换32A漏电开关共1个; 2.另外人工检查全室内线路共1个工	1.人工拆换32A漏电开关共1个; 2.另外人工检查全室内线路共1个工	

232	A2506025	腾龙苑6单元20号排污井堵塞	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管36m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km	
233	A2506007J	建设路2栋2门212房厨房管堵塞	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管35m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
234	A2503053J	东新豪庭1号楼1508房	1.人工加固房间门框脱落门边; 2.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 3.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	1.人工加固房间门框脱落门边; 2.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 3.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	
235	A2404055J	东新豪庭1号楼1808房	1.人工用水泥沙浆灌阳台门框; 2.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 3.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	1.人工用水泥沙浆灌阳台门框; 2.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 3.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	
236	A2506002	建设路1栋2门510房	1.人工拆除厨房铝合金门扇；新装回门铰共2付	1.人工拆除厨房铝合金门扇；新装回门铰共2付	
237	A250536J	东新豪庭1号楼608房	1.人工拆除厨房铝合金门扇；新装回门铰共2付	1.人工拆除厨房铝合金门扇；新装回门铰共2付	
238	A2506008J	建设路5栋1门1308房	1.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 2.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	1.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 2.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	
239	A2503041J	建设路1栋4门519房	1.人工修理厨房铝合金推拉门及修理阳台门共1.5个工日	1.人工修理厨房铝合金推拉门及修理阳台门共1.5个工日	

240	B202501019	维汉路5号102房	1.人工拆除厨房旧电解门0.78m*2m共1樘， 2.制作安装厨房1.0厚电解门0.78m*2m共1樘； 3.人工拆除厕所门0.64m*2.02m共1樘， 4.制作安装90系列1.4厚半玻半铝合金平开门0.64m*2.02m共1樘， 5.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 6.人工拆除厕所木窗0.6m*0.8m共1樘， 7.制作安装90系列1.4厚铝合金6mm厚白玻推拉窗0.6m*0.8m共1樘 8.窗框四周批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 9.所有材料余泥废料人工垂直运输1层1.5m³，余泥废料人工装车1m³运输13km外。	1.人工拆除厨房旧电解门0.78m*2m共1樘， 2.制作安装厨房1.0厚电解门0.78m*2m共1樘； 3.人工拆除厕所门0.64m*2.02m共1樘， 4.制作安装90系列1.4厚半玻半铝合金平开门0.64m*2.02m共1樘， 5.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 6.人工拆除厕所木窗0.6m*0.8m共1樘， 7.制作安装90系列1.4厚铝合金6mm厚白玻推拉窗0.6m*0.8m共1樘 8.窗框四周批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 9.所有材料余泥废料人工垂直运输1层1.5m³，余泥废料人工装车1m³运输13km外。	
241	B20250309J	工农西一路2号1门102房厨房地漏及排污管堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管12m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污井1个； 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管12m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污井1个； 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km	
242	B202503027J	大生路55号之一205房	1.人工外墙安装PVC4分水管3m长； 2.搭井架5m高	1.人工外墙安装PVC4分水管3m长； 2.搭井架5m高	
243	A202503023J	爱国路16-24号8楼	1.配合单位收房清理8楼室内杂物、家私、床等共3个工日， 2.制作安装铁门0.8m*1.8m高共1樘	1.配合单位收房清理8楼室内杂物、家私、床等共3个工日， 2.制作安装铁门0.8m*1.8m高共1樘	
244	B202503024	大生路37-49号第2间房	1.人工拆换卷闸门弹簧共2条	1.人工拆换卷闸门弹簧共2条	

245	B202503022J	逸仙路62号第二间商铺门口粪井污水倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排粪管15m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共3个; 3.淤泥杂物人工装车1.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排粪管15m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共3个; 3.淤泥杂物人工装车1.5m³运输13km外。	
246	B202501016	东堤四横路20-26号503房	1.人工拆除2个房间旧电解门 0.88m*2.04m+0.88m*2.04m共2樘, 2.制作安装2个房间1.0厚电解门 0.88m*2.04m+0.88m*2.04m共2樘, 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚 光灰面; 4.所有材料余泥废料人工垂直运输5层1.5m³，余泥 废料人工装车1m³运输13km外	1.人工拆除2个房间旧电解门 0.88m*2.04m+0.88m*2.04m共2樘, 2.制作安装2个房间1.0厚电解门 0.88m*2.04m+0.88m*2.04m共2樘, 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚 光灰面; 4.所有材料余泥废料人工垂直运输5层1.5m³，余泥 废料人工装车1m³运输13km外	
247	B202412045	大生路57号南门202房	1.人工打凿302房厕所瓷砖地面7cm厚1.53m*1.1m; 2.挖凹斗余泥1.53m*1.1m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.53m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺 回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖 1.53m*1.1m; 6.所有材料余泥人工垂直搬运输3层2m³，废料余泥 人工装车1.5m³运输13km外.	1.人工打凿302房厕所瓷砖地面7cm厚1.53m*1.1m; 2.挖凹斗余泥1.53m*1.1m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.53m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺 回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖 1.53m*1.1m; 6.所有材料余泥人工垂直搬运输3层2m³，废料余泥 人工装车1.5m³运输13km外.	

248	A2502043	机场路5号楼1301房	1.人工拆除厅旧电解门0.95m*2.07m共1樘； 2.制作安装1.0厚电解门0.95m*2.07m共1樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工电梯垂直运输13层1m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外	1.人工拆除厅旧电解门0.95m*2.07m共1樘； 2.制作安装1.0厚电解门0.95m*2.07m共1樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工电梯垂直运输13层1m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外	
249	A2502016J	建设路3栋1门401房	1.人工打凿401房厕所瓷砖地面7cm厚1.65m*1.3m; 2.挖凹斗余泥1.65m*1.3m*0.5m深； 3.做回水泥基防水2.65m*2m*3mm厚， 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒； 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.65m*1.3m; 6.所有材料余泥人工电梯运输4层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿401房厕所瓷砖地面7cm厚1.65m*1.3m; 2.挖凹斗余泥1.65m*1.3m*0.5m深； 3.做回水泥基防水2.65m*2m*3mm厚， 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒； 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.65m*1.3m; 6.所有材料余泥人工电梯运输4层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	
250	A2506034J	腾龙苑1单元1003房	1.人工拆除厅铝合金窗扇0.78m*1.21m共1樘， 2.制作安装90系列1.4厚铝合金6mm厚白玻推拉窗0.78m*1.21m共1樘； 3.需人工拆装防盗网1.9m*1.8m; 4.所有材料余泥人工电梯运输10层3m³，淤泥废料人工装车2m³运输13km外.	1.人工拆除厅铝合金窗扇0.78m*1.21m共1樘， 2.制作安装90系列1.4厚铝合金6mm厚白玻推拉窗0.78m*1.21m共1樘； 3.需人工拆装防盗网1.9m*1.8m; 4.所有材料余泥人工电梯运输10层3m³，淤泥废料人工装车2m³运输13km外.	

251	A202511003J	建设路5栋1门203房下水道反水	疏通排污管及清理沙井	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管37m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深污井2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
252	A2506033J	腾龙苑1单元503房	1.人工拆换厅铝合金窗玻璃0.55m*1.46m共1块; 2.需人工拆装不锈钢防盗网1.9m*1.8m; 3.人工拆换厕所铝合金窗琐共1把; 4.所有材料余泥人工电梯运输5层3m³，淤泥废料人工装车2m³运输13km外	1.人工拆换厅铝合金窗玻璃0.55m*1.46m共1块; 2.需人工拆装不锈钢防盗网1.9m*1.8m; 3.人工拆换厕所铝合金窗琐共1把; 4.所有材料余泥人工电梯运输5层3m³，淤泥废料人工装车2m³运输13km外	
253	A2506038J	建设路4栋3门1429房	1.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 2.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	1.人工拆卸原厕所铝合金门扇; 2.新装回门铰2付，再安装回原厕所铝合金门扇。	

254	A2505021J	银帆花园3号楼204房	1.人工打凿204房厕所瓷砖地面7cm厚1.88m*1.8m; 2.挖凹斗余泥1.88m*1.8m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.88m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.88m*1.8m; 6.人工做防水2.3m*2.38m, 7.做水泥沙浆1.88m*1.8m, 8.做闭水试验共1次; 9.人工拆装旧洗手盆共1套; 10.所有材料余泥人工电梯运输2层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿204房厕所瓷砖地面7cm厚1.88m*1.8m; 2.挖凹斗余泥1.88m*1.8m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.88m*2m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.88m*1.8m; 6.人工做防水2.3m*2.38m, 7.做水泥沙浆1.88m*1.8m, 8.做闭水试验共1次; 9.人工拆装旧洗手盆共1套; 10.所有材料余泥人工电梯运输2层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	
255	A2506040J	腾龙苑2单元1311房	1.人工检查全屋线路,再接回BV2.5㎡多股铜芯电线 1.5m长	1.人工检查全屋线路,再接回BV2.5㎡多股铜芯电线 1.5m长	

256	A2506029J	腾龙苑6单元1509房	1.人工打凿1509房厕所瓷砖地面7cm厚3.03m*1.58m 2.挖凹斗余泥 3.03m*1.58m*0.5m深; 3.做回水泥基防水4m*2.6m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒, 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖3.03m*1.58m; 6.人工拆装旧洗手盆共1套; 7.所有材料余泥人工电梯运输15层 1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿1509房厕所瓷砖地面7cm厚3.03m*1.58m 2.挖凹斗余泥 3.03m*1.58m*0.5m深; 3.做回水泥基防水4m*2.6m*3mm厚, 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒, 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖3.03m*1.58m; 6.人工拆装旧洗手盆共1套; 7.所有材料余泥人工电梯运输15层 1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	
257	B2312049	腾龙苑7单元814房	1.人工打凿厅60cm*60cm抛光地板砖及水泥砂浆层7cm厚1.8m*1.8m; 2.用1：2水泥河砂浆6cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚60cm*60cm抛光地板砖1.8m*1.8m; 3.所有材料余泥人工电梯运输8层 1.5m³，淤泥废料人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿厅60cm*60cm抛光地板砖及水泥砂浆层7cm厚1.8m*1.8m; 2.用1：2水泥河砂浆6cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚60cm*60cm抛光地板砖1.8m*1.8m; 3.所有材料余泥人工电梯运输8层 1.5m³，淤泥废料人工装车1m³运输13km外	

258	A2506043J	建设路4栋1门1005房	1.人工打凿1005房厕所瓷砖地面7cm厚1.22m*1.02m 2.挖凹斗余泥 1.22m*1.02m*0.5m深， 3.做回水泥基防水2.22m*2m*3mm厚， 4.安装蹲便器一套，回填陶瓷粒； 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.22m*1.02m； 6.所有材料余泥人工电梯运输10层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿1005房厕所瓷砖地面7cm厚1.22m*1.02m 2.挖凹斗余泥 1.22m*1.02m*0.5m深， 3.做回水泥基防水2.22m*2m*3mm厚， 4.安装蹲便器一套，回填陶瓷粒； 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.22m*1.02m； 6.所有材料余泥人工电梯运输10层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	
259	A2505044	银帆花园B区504房	更换门锁、灯泡、厕所补缝	1.人工锯开并清理厕所破损瓷砖缝,白水泥 油膏填充修补瓷砖缝共1个工日； 2.拆换厅LED10W灯泡共1个； 3.拆换房门锁共1把	

260	A2505032J	银帆花园11号楼1504房	1.人工打凿1504房厕所瓷砖地面7cm厚1.44m*1.34m 2.挖凹斗余泥 1.44m*1.34m*0.5m深； 3.做回水泥基防水2.44m*2m*3mm厚， 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒， 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.44m*1.34m； 6.人工拆装旧洗手盆共1套； 7.人工打凿阳台地板砖及水泥砂浆层7cm厚2.95m*1.4m， 8.做防水3m*1.5m； 9.用1：2水泥河砂浆6cm厚及10mm厚水泥油膏铺回地板砖2.95m*1.4m； 10.人工拆换厕所洗手盆不锈钢水龙头共1个； 11.人工拆换厕所马桶格阀共1个； 12.加固阳台、房间插座共2个； 13.所有材料余泥人工电梯运输15层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿1504房厕所瓷砖地面7cm厚1.44m*1.34m 2.挖凹斗余泥 1.44m*1.34m*0.5m深； 3.做回水泥基防水2.44m*2m*3mm厚， 4.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒， 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.44m*1.34m； 6.人工拆装旧洗手盆共1套； 7.人工打凿阳台地板砖及水泥砂浆层7cm厚2.95m*1.4m， 8.做防水3m*1.5m； 9.用1：2水泥河砂浆6cm厚及10mm厚水泥油膏铺回地板砖2.95m*1.4m； 10.人工拆换厕所洗手盆不锈钢水龙头共1个； 11.人工拆换厕所马桶格阀共1个； 12.加固阳台、房间插座共2个； 13.所有材料余泥人工电梯运输15层1.5m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	

261	A2503033J	建设路4栋1门10楼电梯口	1.人工打凿电梯口左边、1006房、1007房60cm*60cm抛光地板砖及水泥砂浆层7cm厚1.8m*1.2m+2.4m*1.5m检查渗水； 2.人工用1：2水泥沙浆做档水线2.4m检查渗水点； 3.用1：2水泥河砂浆6cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚60cm*60cm抛光地板砖 1.8m*1.2m+2.4m*1.5m 4.所有材料余泥人工电梯运输10层1.5m³，淤泥废料人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿电梯口左边、1006房、1007房60cm*60cm抛光地板砖及水泥砂浆层7cm厚1.8m*1.2m+2.4m*1.5m检查渗水； 2.人工用1：2水泥沙浆做档水线2.4m检查渗水点； 3.用1：2水泥河砂浆6cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚60cm*60cm抛光地板砖 1.8m*1.2m+2.4m*1.5m 4.所有材料余泥人工电梯运输10层1.5m³，淤泥废料人工装车1m³运输13km外	
262	B2310035J	机场路18号6.8.11.102排污井已满;保安室旁边排污井已满;大门口化粪池满	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管36m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共4个； 3.车抽化粪池1车共7.5m³， 4.淤泥杂物人工装车2m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管36m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共4个； 3.车抽化粪池1车共7.5m³， 4.淤泥杂物人工装车2m³运输13km外	
263	B2310044J	机场路18号6号楼205房厨房排水管堵塞污水回涌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管24m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个； 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管24m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个； 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
264	20230749J	海头港六横巷2号202房洗手间排水管堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管18m。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管18m。	
265	A20230747J	东堤一横路34号201房厨房排水管堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管15m。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管15m。	
266	B2307022J	建设路24号1栋4门219房厕所堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管35m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个； 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管35m； 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个； 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	

267	A2308011	椹川东一路3号1栋205房厨房排污管堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
268	A2310045J	椹川西二路4号210房排污管堵塞倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管26m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管26m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
269	238006J	腾龙苑3单元204房厨房下水道堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管27m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管27m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
270	2308009J	腾龙苑6单元112房厨房污水倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
271	2307035J	腾龙苑5单元106房排污水倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排粪管32m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排粪管32m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
272	2307033J	腾龙苑3单元204房排污水倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管36m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管36m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	

273	2307021J	腾龙苑2单元112房下水管堵塞满灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管32m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管32m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
274	2307031J	腾龙苑1单元203房排污水倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管27m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排污管27m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
275	B2308018J	建设路二期5栋5号仓库前污水满	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
276	B2307023J	建设路24号4栋1门201房厨房下水道堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
277	B2307025J	建设路24号2栋2门207房厨房下水道堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管27m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管27m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
278	B2310041J	建设路24号1栋4门219房厕所堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管35m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管35m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
279	B2309059J	建设路24号1栋3门216房阳台排水管堵	1.机疏通排污管道1条共1.5个工日	1.机疏通排污管道1条共1.5个工日	

280	2308028J	腾龙苑2单元厕所倒灌	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排粪管15m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵1600mm排粪管15m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
281	2312007J	椹川大道东一路3号1栋203房厨房管堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管27m。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管27m。	
282	2312008J	椹川大道东一路3号2栋202房厨房管堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排粪管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵排粪管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
283	B2311028J	机场路1号楼	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
284	B2312010J	机场路2号楼202房厕所堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管23m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管23m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
285	B2312077J	机场路5号楼201房厨房管堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管26m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管26m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km	
286	A2311030J	建设路24号2栋铺面厕所堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
287	A2311027J	建设路24号3门29号井堵满	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管25m; 2.车抽化粪池2车共15m³	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管25m; 2.车抽化粪池2车共15m³	

288	A2311026J	建设路24号5栋2门222房厨房管堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管32m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管32m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
289	A2311007J	建设路5栋206房厨房管堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管20m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管20m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共1个; 3.淤泥杂物人工装车0.5m³运输13km外。	
290	A2311001J	建设路24号4栋3门224房厨房管堵	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管25m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
291	A2312063J	建设路24号4栋3门99-100号粪井堵满	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排粪管28m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深粪井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
292	A2312018J	建设路24号5栋监控室前面27号粪井堵满	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管23m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共5个; 3.淤泥杂物人工装车2.5m³运输13km外。	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管23m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共5个; 3.淤泥杂物人工装车2.5m³运输13km外。	
293	A202412049J	大生路11号化粪池满出	1.车抽化粪池共7.5m³; 2.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管18m; 3.人工拆换圆盖直径70cm共2个。	1.车抽化粪池共7.5m³; 2.疏通机清疏地下积泥全封堵排污管18m; 3.人工拆换圆盖直径70cm共2个。	
294	A20250236J	东堤二横巷27-29号303房阳台.厨房排水管漏水	1.人工拆换阳台排水管及厨房排污管共2条	1.人工拆换阳台排水管及厨房排污管共2条	
295	B202503025	逸仙北五路1-3号之1-101	1.人工拆换该商铺100A漏电开关共1	1.人工拆换该商铺100A漏电开关共1	
296	A2504012J	更生路3号302房	1.人工拆换车房KG316T微电脑时控开关共1个	1.人工拆换车房KG316T微电脑时控开关共1个	

297	A2504015J	建设路24号5栋2门214房厨房排水反涌	1.疏通机清疏厨房地下2000mm排污管36m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工1m³装车运输13km外	1.疏通机清疏厨房地下2000mm排污管36m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工1m³装车运输13km外	
298	A2504016J	建设路24号5栋监控室前32.34号排井堵塞	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管35m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	1.疏通机清疏地下积泥全封堵2000mm排污管35m; 2.人工清理直径70cm宽*70cm深沙井共2个; 3.淤泥杂物人工装车1m³运输13km外	
299	A202504017	东堤路96-104号201房	1.工人配合单位封门共1个工日	1.工人配合单位封门共1个工日	
300	A2504020J	腾龙苑5单元1402房	1.人工打凿1502房厕所瓷砖地面7cm厚1.8m*2.65m 2.挖凹斗余泥1.8m*2.65m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.8m*3.65m*3mm厚, 4.安装蹲便器一共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.8m*2.65m; 6.人工查找暗管漏水处共1个工日， 7.焊接厨房6分PPR水管共1m; 8.所有材料余泥人工电梯运输15层3m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	1.人工打凿1502房厕所瓷砖地面7cm厚1.8m*2.65m 2.挖凹斗余泥1.8m*2.65m*0.5m深; 3.做回水泥基防水2.8m*3.65m*3mm厚, 4.安装蹲便器一共1套，回填陶瓷粒; 5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.8m*2.65m; 6.人工查找暗管漏水处共1个工日， 7.焊接厨房6分PPR水管共1m; 8.所有材料余泥人工电梯运输15层3m³，废料余泥人工装车1m³运输13km外	
301	A2504030J	机场路18号2号楼603房客厅天花漏水	1.人工用机械疏通厕所地漏排水管共1.5个工日	1.人工用机械疏通厕所地漏排水管共1.5个工日	
302	A202504014J	工农西一路二巷4号206房	1.人工用机械疏通厕所地漏排水管共1.5个工日	1.人工用机械疏通厕所地漏排水管共1.5个工日	
303	B202406037J	洪屋路四巷2-10号	1.人工用M7.5水泥沙浆砌红砖墙12cm厚封闭大门洞0.9m宽*2m高共2个	1.人工用M7.5水泥沙浆砌红砖墙12cm厚封闭大门洞0.9m宽*2m高共2个	

304	B202409244J	安乐路1-9号702房	1.人工拆除厕所门0.72m*2m共1樘； 2.制作安装90系列1.4厚半玻半铝合金平开门0.72m*2m共1樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工垂直运输7层1m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外	1.人工拆除厕所门0.72m*2m共1樘； 2.制作安装90系列1.4厚半玻半铝合金平开门0.72m*2m共1樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工垂直运输7层1m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外	
305	B202503018J	海滨西一路7-9号703房	1.人工拆除厨房旧木门0.78m*2.48m高共1樘； 2.制作安装1.0厚电解板门0.78m*2.48m共1樘； 3.门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工垂直运输7层1m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外。	1.人工拆除厨房旧木门0.78m*2.48m高共1樘； 2.制作安装1.0厚电解板门0.78m*2.48m共1樘； 3.门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工垂直运输7层1m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外。	

306	A202503013	椹川大道南19号1栋2门401房	1.人工打凿601房厕所瓷砖地面7cm厚1.4m*0.9m；2.挖凹斗余泥1.4m*0.9m*0.8m深；3.做回水泥基防水2.4m*1.8m*3mm厚，4.安装蹲便器一套，回填陶瓷粒；5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.4m*0.9m；6.501房人工铲除20mm厚厅、房间厨房厕所内墙面零星缺损部分内墙1.4*2.7+1.4*0.7+1.9*2.26+厨房1.8*0.8+2.35*2.75+2.75*0.67+0.73*0.8+厕所1.8*1.2+2.8*1.2+1.95*1 7.20mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共26.85㎡ 8.铲批厕所天花(1.4*1.2=1.68㎡) 9.401房人工铲除20mm厚厅、房间厨房、厕所内墙面零星缺损部分一般抹灰含找平层共28.47㎡；内墙面厅房3.9*1.6+4.05*2.65+厨房2.16*1.3及1.4*1.3+厕1.8*1.1+2.8*1.1 10.20mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共28.47㎡；11.铲批天花(房间1.1*1.4+厨房0.9*1.4+厕所0.9*1.4=2.8㎡)；12.所有材料余泥废料人工垂直运输4-6层m³，余泥废料人工装车m³运输13km外	1.人工打凿601房厕所瓷砖地面7cm厚1.4m*0.9m；2.挖凹斗余泥1.4m*0.9m*0.8m深；3.做回水泥基防水2.4m*1.8m*3mm厚，4.安装蹲便器一套，回填陶瓷粒；5.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm厚 水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.4m*0.9m；6.501房人工铲除20mm厚厅、房间厨房厕所内墙面零星缺损部分内墙1.4*2.7+1.4*0.7+1.9*2.26+厨房1.8*0.8+2.35*2.75+2.75*0.67+0.73*0.8+厕所1.8*1.2+2.8*1.2+1.95*1 7.20mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共26.85㎡8.铲批厕所天花(1.4*1.2=1.68㎡) 9.401房人工铲除20mm厚厅、房间厨房厕所内墙面零星缺损部分一般抹灰含找平层共28.47㎡；内墙面厅房3.9*1.6+4.05*2.65+厨房2.16*1.3及1.4*1.3+厕1.8*1.1+2.8*1.1 10.20mm厚1:2水泥砂浆修补墙面铲除部分共28.47㎡；11.铲批天花(房间1.1*1.4+厨房0.9*1.4+厕所0.9*1.4=2.8㎡)；12.所有材料余泥废料人工垂直运输4-6层m³，余泥废料人工装车m³运输13km外	

307	B202501002	爱国路39-43号806房	1.人工拆除旧木门0.76m*1.96m高共1樘,0.88m*1.96m高共1樘; 2.制作安装1.0厚电解板门0.76m*1.96m高共1樘,0.88m*1.96m高共1樘; 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面; 4.所有材料余泥废料人工垂直运输8层1.5m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外	1.人工拆除旧木门0.76m*1.96m高共1樘,0.88m*1.96m高共1樘; 2.制作安装1.0厚电解板门0.76m*1.96m高共1樘,0.88m*1.96m高共1樘; 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面; 4.所有材料余泥废料人工垂直运输8层1.5m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外	
308	B202401025	爱国路39-43号西门705房	1.人工拆除旧木门0.73m*1.97m高共1樘,0.88m*1.96m高共1樘; 2.制作安装1.0厚电解板门0.88m*1.96m高共1樘; 3.制作安装90系列1.4厚半玻半铝合金平开门0.73m*1.97m=1樘; 4.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面; 5.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.18m*1.7m; 6.挖凹斗余泥1.18m*1.7m*0.5m深; 7.做回水泥基防水2.1m*2.7m*3mm厚, 8.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 9.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.53m*1.1m; 10.所有材料余泥废料人工垂直运输7层3.5m³，余泥废料人工装车2m³运输13km外	1.人工拆除旧木门0.73m*1.97m高共1樘,0.88m*1.96m高共1樘; 2.制作安装1.0厚电解板门0.88m*1.96m高共1樘; 3.制作安装90系列1.4厚半玻半铝合金平开门0.73m*1.97m=1樘; 4.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面; 5.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.18m*1.7m; 6.挖凹斗余泥1.18m*1.7m*0.5m深; 7.做回水泥基防水2.1m*2.7m*3mm厚, 8.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒; 9.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.53m*1.1m; 10.所有材料余泥废料人工垂直运输7层3.5m³，余泥废料人工装车2m³运输13km外	

309	B202411027	爱国路39-43号西门505房	1.人工拆除旧木门0.88m*1.96m高共2樘； 2.制作安装1.0厚电解板门0.88m*1.96m高共2樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.18m*1.7m； 5.挖凹斗余泥1.18m*1.7m*0.5m深； 6.做回水泥基防水2.1m*2.7m*3mm厚， 7.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒； 8.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.53m*1.1m； 9.所有材料余泥废料人工垂直运输5层3.5m³，余泥废料人工装车2m³运	1.人工拆除旧木门0.88m*1.96m高共2樘； 2.制作安装1.0厚电解板门0.88m*1.96m高共2樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.人工打凿厕所瓷砖地面7cm厚1.18m*1.7m； 5.挖凹斗余泥1.18m*1.7m*0.5m深； 6.做回水泥基防水2.1m*2.7m*3mm厚， 7.安装蹲便器共1套，回填陶瓷粒； 8.做回1:2水泥河砂浆面5cm厚及5mm水泥油膏铺回10mm厚30cm*30cm防滑瓷砖1.53m*1.1m； 9.所有材料余泥废料人工垂直运输5层3.5m³，余泥废料人工装车2m³运	
310	B202404027J	爱国路39-43号东门501房	1.人工拆除旧木门0.78m*1.96m高共1樘,0.72m*1.96m高共1樘； 2.制作安装1.0厚电解板门0.78m*1.96m高共1樘,0.72m*1.96m高共1樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工垂直运输5层1.5m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外。	1.人工拆除旧木门0.78m*1.96m高共1樘,0.72m*1.96m高共1樘； 2.制作安装1.0厚电解板门0.78m*1.96m高共1樘,0.72m*1.96m高共1樘； 3.每个门柱两边批回1:2水泥砂浆墙荡1㎡*30mm厚光灰面； 4.所有材料余泥废料人工垂直运输5层1.5m³，余泥废料人工装车0.5m³运输13km外。	