

县城管执法局：

根据 2022 年 8 月 15 日县政府常务会议精神，同意你局《关于调整县城建设路东段延长线改造工程建设内容和投资规模有关问题的请示》。

饶 平 县

2022 年 8 月 15 日

城市管理和综合执法局文件

饶城综局请〔2022〕39 号

签发人：陈继雄

关于调整县城建设路东段延长线改造工程 建设内容和投资规模有关问题的请示

县人民政府：

为打造“一城一廊一海湾”新格局，进一步做好县城扩容提质的各项工作，根据 2021 年 12 月 10 日县委常委会会议和 2021 年 12 月 6 日县政府常务会议精神，同意由我局实施县城建设路东段延长线的改造建设项目，项目计划总投资 1356.73 万元。近期，结合相关路段交通流量等实际情况及县城建设发展规划，为进一步提升项目建设效益，优化路网结构布局，方便群众出行和休闲娱乐，拟对工程建设内容进行调整，同时因建设内容变化需对计划投资额作相应调整，现就该工程建设内容和投资额调整有关问题请示如下：

一、调整工程建设内容

将建设路东段连接沿河南路的路段建设宽度由原计划建设的 12 米调整为 20 米，取消建设蓝月湾水上乐园西南角

连接凤洲中学围墙后路段（长约 102 米），并新增建设一处约 3400 平方米的体育健身小公园。

调整后建设内容：项目包含建设路东段、连接线两段路段。建设路东段起点位于刘厝埭村口，终点止于蓝月湾水上乐园北门与连接线交叉，全长约 334.502 米，道路宽度为 20m；连接线起点位于蓝月湾水上乐园西南角，终点止于沿河南路，其中建设路以南段道路宽度 12m，建设路以北段道路宽度 20m，路线全长约 499.39 米。上述道路断面布置形式为：20m=3m 人行道含树池带+14m 车行道+3m 人行道含树池；12m=2.5m 人行道含树池带+7m 车行道+2.5m 人行道含树池。路面采用沥青混凝土厚 9cm，同时配套建设排水、排污管道和路灯绿化；新建一处占地约 3400 平方米的体育公园。

二、调整工程投资规模

因建设内容变化，拟对投资规模进行相应调整。

（一）调整前：计划总投资 1356.73 万元，其中建安费 1026.76 万元、设计费 39.67 万元、监理费 30.74 万元、勘察费 17.64 万元、征地拆迁补偿费 230 万元（实际费用以县自然资源局核定为准）、其他费用 11.92 万元。

（二）调整后：计划总投资 2717.56 万元，其中建安造价为 1850.16 万元，设计、预算费 83.96 万元，监理费 40.40 万元、勘察费 20.35 万元、征地拆迁费 450 万元（实际费用以县自然资源局核定为准）、其他费用 272.69 万元。

三、工程建设其他事项按县政府对我局《关于要求实施县城建设路东段延长线改造工程有关问题的请示》及《关于要求变更县城东益智学校西侧道路建设工程等三个项目业

主单位的请示》的批复精神执行。

以上事项经县政府分管领导同意上报

以上请示妥否，请予批复。

附：县政府相关批复及估算表

饶平县城市管理和综合执法局

2022年8月12日

